



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2022  
Impresión de Póliza

Elab :2022-12-31

Poliza No. **B-12-01276**

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

DEP: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ - PAGO POR FINIQUITO DEL CONTRATO  
066/22/AD/MTTO., FACTURA FOLIO 184, (TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y SUMINISTRO  
DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN LA SALA DELA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2322	PAG	4051	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	\$ 98,974.19	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	4051	PAGO FOLIO 184, POR FINIQUITO DE CONTRATO 066/22/AD/MTTO. FOLIO: 98C6EF5211355	\$ 98,974.19	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 4051 DEP) JOSE LUIS LOPEZ MART - PAGO POR FINIQUITO DEL CONTRAT		\$ 98,974.19
2112-1000	PRV	2322	PAG	4051	PAGO FOLIO 184, POR FINIQUITO DE CONTRATO 066/22/AD/MTTO. FOLIO: 98C6EF5211355		\$ 98,974.19
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 197,948.38	\$ 197,948.38

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Bo. 12 1276  
3152



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 20/12/2022  
Hora: 06:09:17  
Página: 1

Fecha valor: 19/12/2022      Clave de Rastreo: HSB5025000  
Fecha de liquidación: 19/12/2022      Hora de liquidación: 13:51:52 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F 184 JOSE LUIS  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 98,974.19

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 014078655087226898  
Nombre del Beneficiario: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ  
Banco Receptor: SANTANDER  
Concepto de Pago: F 184 JOSE LUIS

Referencia Numérica: 4051

*Liberado*



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022



Imprimir

PENDIENTE

DOCUMENTO No. 4051 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 0 -

Finalidad : 38111 - INVESTIGACION CIENTIFICA

Unidad Responsable : 422000001 -

Sub Programa : 2025 - Revista Científica

Solicitante 4187-HERNANDEZ JUAREZ AGUSTIN

Concepto PAGO POR FINIQUITO DEL CONTRATO 066/22/AD/MTTO., FACTURA FOLIO 184, (TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN LA SALA DELA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

BENEFICIARIO PRV-2322 : JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ

Cuenta Bancaria

Elaborado : 2022-12-16

Liberado :

Autorizado :

Part.	Descripción de la Partida	Importe
3510100	PAGO FOLIO 184, POR FINIQUITO DE CONTRATO 066/22/AD/MTTO. FOLIO: 98C6EF5211355	\$ 98,974.19
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 98,974.19



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

RFC emisor: LOML840329JV6  
 Nombre emisor: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ  
 Folio: 184  
 RFC receptor: UAA750303NHA  
 Nombre receptor: Universidad Autónoma agraria Antonio Narro  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

37B6F6B2-FA23-4315-9315-98C6EF521355  
 00001000000506844575  
 25060 2022-12-07 13:53:04  
 Ingreso  
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
83101800		0.60	E48	mantenimiento	8745.00	5247.00				
<b>Descripción</b>	Desinstalación de cortinas, persianas de tela y PVC , pantalla de proyeción				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5247.00	Tasa	16.0000%	839.52
83101800		57	E48	mantenimiento	92.95	5298.15				
<b>Descripción</b>	Suministro y aplicación de pintura Vinil acrílica Berel 7 años de diferentes tonos, según el área, incluye insumos				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5298.15	Tasa	16.0000%	847.70
83101800	1	0.60	E48	mantenimiento	20111.00	12066.60				
<b>Descripción</b>	Suministro e instalación de Muro de Tablaroca acabado 3 a una cara en área de Cancel lado Nort				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	12066.60	Tasa	16.0000%	1930.66
83101800		0.60	E48	mantenimiento	49193.55	29516.13				
<b>Descripción</b>	Suministro e instalación Persiana Duo Modelo aligorant Color Negro. Ventan a lado Sur Y Oriente				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	29516.13	Tasa	16.0000%	4722.58
83101800		0.60	E48	mantenimiento	8955.00	5313.00				
<b>Descripción</b>	Suministro e instalación de letrero ( Logo universidad y leyenda ) sobre muro de Tablaroca con medidas aproximadas de 80 cm de altura a medida proporcional				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5313.00	Tasa	16.0000%	850.08
83101800		6	E48	mantenimiento	1287.00	7722.00				
<b>Descripción</b>	Suministro e instalación de salida eléctrica para Spot de				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	7722.00	Tasa	16.0000%	1235.52
83101800		5.40	E48	mantenimiento	1072.50	5791.50				
<b>Descripción</b>	Suministro e instalación de salida eléctrica para Contacto de muro para área de cáterin.y pantalla ( pantalla , camara y				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5791.50	Tasa	16.0000%	926.64
83101800		6	E48	mantenimiento	1430.00	8580.00				
<b>Descripción</b>	Suministro e instalación de salida eléctrica para 2 Contacto en mesa de sala de juntas				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8580.00	Tasa	16.0000%	1372.80
83101800		2.40	E48	mantenimiento	1072.50	2574.00				
<b>Descripción</b>	Suministro e instalación de salida eléctrica para Apagador con encendido para 1 vía ( 1.- Spot de acento), incluye Apagador con tapa.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2574.00	Tasa	16.0000%	411.84
83101800		0.60	E48	mantenimiento	5357.00	3214.20				
<b>Descripción</b>	Suministro e Instalación registro para interconectar circuitos eléctricos existentes con los nuevos , ( Se utilizara la alimentación actual desde su centro de carga, interconectando los circuitos nuevos en el área de Sala.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3214.20	Tasa	16.0000%	514.27

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 85,322.58  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13,651.61  
**Total \$ 98,974.19**

RFC emisor: LOML840329JV6

Folio fiscal:

37B6F6B2-FA23-4315-9315-98C6EF521355

**Sello digital del CFDI:**

Ofd2HvAF8SDIuZRDYA+++yf+WE5S7dpc7rdX3yOSyKYU0CYMZJ9Vuzt5aKWfeG05hZyJezJk/AKe2kl0MwF5X2GwSC67pZHSadOMwyXkNNyXxEoMU+XgD1XzdGOyH6jKWHss35JL3oh4f0EhDhyrrThZPJYt+u7SDF0ivvSHz/JpHJps8u2+j8lCUp27WfoNo3Qsrjglga8SqOAnT8g74TI14KOKQCnCIHbjhIFZyMChNWlZKoQ5rvEndIR9NL5Pwlp/PP1cmnwaaoPIClnraKTZoLysimJtZvZfK6VFNFAuFkVadUxsET34Jh74tl77co9zCFKwuztNXd0zDGg==

**Sello digital del SAT:**

fO9sVXkllBzgJBVPE5HRxWK4hxe/VOifGrAvJq80/rY+AviE44nNjNyzCYGEpjfal7D09ZnQHKIBYB77jicbAo0Pp+R3cnxD7fRIWwS2ZHK3avXReaXJMMHozzrUR2HmirzA1cX!Aov6QU7jN99XxauLyjDMwVJgjSQxiUTFCLrA1/UX3u7mJbK1Jjh0ZCLPoTdQLQlIsFdsG53SmQbYTx6qvxfC04RsFDIk9JVLbx1eNnsTRLIsMugj4jhnk1aezuValAvhZE1TXmmwlvq+yiLwi8m1teKLJVeJ7x+XqnhGh9DC9/udovgUp5Y+2dW2zDFDDGg6ajIK9gLA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|37B6F6B2-FA23-4315-9315-98C6EF521355|2022-12-07T14:11:37|SAT970701NN3|Ofd2HvAF8SDIuZRDYA+++yf+WE5S7dpc7rdX3yOSyKYU0CYMZJ9Vuzt5aKWfeG05hZyJezJk/AKe2kl0MwF5X2GwSC67pZHSadOMwyXkNNyXxEoMU+XgD1XzdGOyH6jKWHss35JL3oh4f0EhDhyrrThZPJYt+u7SDF0ivvSHz/JpHJps8u2+j8lCUp27WfoNo3Qsrjglga8SqOAnT8g74TI14KOKQCnCIHbjhIFZyMChNWlZKoQ5rvEndIR9NL5Pwlp/PP1cmnwaaoPIClnraKTZoLysimJtZvZfK6VFNFAuFkVadUxsET34Jh74tl77co9zCFKwuztNXd0zDGg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2022-12-07 14:11:37

No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028





Manuel Charles No. 367-303B, Col. Bellavista, Saltillo, Coahuila, Móvil (844) 767 9590  
ATENDIDO POR: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ RFC: LOML-840329-JV6 e-mail: [iaa\\_cv@hotmail.com](mailto:iaa_cv@hotmail.com)

## Recibo de Recursos Económicos

Saltillo, Coahuila a, 07 de Diciembre de 2022

Bueno por \$ 98,974.19

Recibí de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la cantidad de: \$ 98,974.19  
(Noventa y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 19/100 M.N.)

Como finiquito del 60% Por concepto de Remodelacion y Suministro de equipos Audiovisuales en sala de Investigación, con las partidas y conceptos descritos en la cotización COT2022\_071 de fecha 12 de Noviembre de 2022; ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista, Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

"EL CONTRATISTA"  
  
JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Manuel Charles No. 367-303B, Col. Bellavista, Saltillo, Coahuila, Móvil (844) 767 9590  
ATENDIDO POR: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ RFC: LOML-840329-JV6 e-mail: [iaa\\_cv@hotmail.com](mailto:iaa_cv@hotmail.com)

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

AT`N: AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION

ACTA TERMINACION DE OBRA

SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, A 06 DE DICIEMBRE DE 2022


DE ACUERDO AL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 066/22 AD. MTTO., REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIVISUALES EN LA SALA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION**, LE INFORMO A USTED QUE EL DIA **29 DE NOVIEMBRE DE 2022** DE LOS CORRIENTES SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO. SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE PROCEDAN.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION AL RESPECTO.

POR LA INSTITUCION:

NOMBRE: DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ  
CARGO: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION  
FIRMA: 

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: C. JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA: 



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	066/22/ADM/TTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	12/10/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	05/11/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN LA SALA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION.			FECHA INICIO REAL	12/10/2022
CONTRATISTA	C. JOSE LOPEZ MARTINEZ			FECHA TERMINO REAL	29/11/2022
MONTO DEL CONTRATO	\$164,956.98			FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO					

### ESTIMACIONES:

ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
	\$164,956.98		\$164,956.98	DEL 12 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2022
SUMATORIA	\$164,956.98		\$164,956.98	

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

### OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO: DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ

SUPERVISOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.

ING. JOSÉ ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ

C. JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	066/22/ADM/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	12/10/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	05/11/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN LA SALA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION.			FECHA INICIO REAL	12/10/2022
CONTRATISTA	C. JOSE LOPEZ MARTINEZ			FECHA TERMINO REAL	29/11/2022
MONTO DEL CONTRATO	\$164,956.98			FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO					

### ESTIMACIONES:

ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
	\$164,956.98		\$164,956.98	DEL 12 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2022
SUMATORIA	\$164,956.98		\$164,956.98	

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

### OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO: DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ

SUPERVISOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ

C. JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	066/22/ADM/TTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	12/10/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	05/11/2022
DESCRIPCION	TRABAJOS DE REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN LA SALA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION.	FECHA INICIO REAL	12/10/2022
CONTRATISTA	C. JOSE LOPEZ MARTINEZ	FECHA TERMINO REAL	29/11/2022
MONTO DEL CONTRATO	\$164,956.98	FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO			

### ESTIMACIONES:

ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
	\$164,956.98		\$164,956.98	DEL 12 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2022
SUMATORIA	\$164,956.98		\$164,956.98	

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

### OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO: DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ

SUPERVISOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ

C. JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ



Manuel Charles No. 367-303B, Col. Bellavista, Saltillo, Coahuila, Móvil (844) 767 9590  
ATENDIDO POR: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ RFC: LOML-840329-JV6 e-mail: [iaa\\_cv@hotmail.com](mailto:iaa_cv@hotmail.com)

## SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION DE CONTRATO O CONVENIO

AT'N: DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION

SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, A 06 DE DICIEMBRE DE 2022

EN MI CONDICION DE CONTRATISTA DEL CONTRATO 066/22 A.D. MTTO DE LA OBRA: **TRABAJOS DE REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIVISUALES DE SALA DE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION**, DE MANERA ATENTA SOLICITO EL TRAMITE DE PRORROGA Y/O ADICION DEL TIEMPO AL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA DE ENTREGA/RECEPCION DE OBRA CULMINABA EL DIA **05 DE NOVIEMBRE DE 2022**, TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES.

DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE IMPORTACION DE ALGUNOS EQUIPOS MOTIVOS POR LO CUAL SE MANIFIESTA QUE HUBO RETRASOS A LOS AVANCES PROGRAMADOS, POR TANTO, SE CONSIDERA UN ADICIONAL DE TIEMPO PARA DAR FINALIZACION EFICIENTE Y EFICAZ AL OBJETO CONTRACTUAL DEL PROYECTO, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES Y LA PROYECCION DE LOS TRABAJOS A LA BUENA EJECUCION DONDE SE MANIFIESTA DE VITAL MPORTANCIA INICIALMENTE.

EL TERMINO POR EL CUAL SE SOLICITA PRORROGAR EL CONTRATO O CONVENIO ES HASTA EL DIA **29 DE NOVIEMBRE DE 2022**, A PARTIR DE LA FECHA ANTES MENCIONADA DE FINALIZACIÓN DE ACUERDO AL PROCESO CONTRACTUAL.

MANIFIESTO QUE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (O CONVENIO) DURANTE EL TERMINO DE LA PRORROGA SOLICITADA NO SE REQUIERE ADICION DE RCURSOS.

ATENTAMENTE

  
JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



**MEMORIA FOTOGRAFICA**  
**REMODELACION DE SALA DE VIDEOCONFERENCIA**  
**DIRECCION DE INVESTIGACION**

AREA ANTES DE REMODELACION



*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

*UOB*  
*[Handwritten signature]*

PROCESO DE REMODELACION



*[Handwritten signature]*



DESINSTALACION DE CORTINAS Y PLAFONES

DESINSTALACION DE CORTINAS Y

*UOB*  
*[Handwritten signature]*

INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA



*[Handwritten signature]*

LLEGADA DE MATERIAL A SITIO



*[Handwritten signature]*

INSTALACION DE PERFIL METALICO PARA RECIBIR TABLAROCA

U030  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

COLOCACION DE PANELES DE TABLAROCA



APLICACIÓN DE PASTA EN PANELES TABLAROCA

U030  
*[Handwritten signature]*

APLICACIÓN DE PINTURA



RECORTE INFERIOR DE PINTURA EN MUROS



RECORTE INFERIOR DE PINTURA EN MUROS

*Handwritten signature and date: VAGO 10/07/20*



APLICACIÓN DE PINTURA DE CONTRASTE



APLICACIÓN DE PINTURA DE CONTRASTE

*Handwritten signature and date: VAGO 10/07/20*

INSTALACION ELECTRICA



INSTALACION ELECTRICA EN MESA DE SALA



ALIMENTACION ELECTRICA PARA CONTACTOS EN MESA DE SALA

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*



INTERCONEXION ELECTRICA A INSTALACION ACTUAL



CONTACTOS EN MESA DE SALA

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

INSTALACION DE PERSIANAS



INSTALACION DE PERSIANAS EN VENTANAS



INSTALACION DE PERSIANAS EN VENTANAS

INSTALACION DE LOGOTIPO DE UNIVERSIDAD



INSTALACION DE LOGOTIPO UNIVERSIDAD EN 3D



AREA YA FINALIZADA



Verbo  
de  
Luz

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular scribble with a vertical line through it.



Manuel Charles No. 367-303B, Col. Bellavista, Saltillo, Coahuila, Móvil (844) 767 9590  
ATENDIDO POR: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ RFC: LOML-840329-JV6 e-mail: [iaa\\_cv@hotmail.com](mailto:iaa_cv@hotmail.com)

## BITACORA DE OBRA

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

ORGANISMO: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

AREA: SUBIRECCION DE OPERACIÓN DE PROYECTO

CONTRATO: 066/22 AD. MTTO.

**OBRA: TRABAJOS DE REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIVISUALES ETAPA 1 DE LA SALA AUDIVISUAL DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION**

LUGAR: SALA DE VIDEOCONFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, UAAAN, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA

### NOTA DE APERTURA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ

DOMICILIO: MANUEL CHARLES, 367 INT. 303-B, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA

TELEFONO: 844 767 9590

### DEPENDENCIA

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CENTRO DE TRABAJO: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DOMICILIO: CALZADA ANTONIO NARRO No. 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA, CP. 25315

### DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: 066/22 AD. MTTO.

**PROYECTO: TRABAJOS DE REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIVISUALES ETAPA 1 DE LA SALA AUDIVISUAL DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION**

PARTIDA PRESUPUESTAL:

OBJETIVO DEL CONTRATO: REMODELACION DE SALA DE VIDEOCONFERENCIA DEL AREA DE DIRECCION DE INVESTIGACION

PLAZO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 A 2 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO: \$ 142,204.29 + IVA ( CIENTO CUARENTA Y DOSMIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 29/100 M.N )



Manuel Charles No. 367-303B, Col. Bellavista, Saltillo, Coahuila, Móvil (844) 767 9590  
ATENDIDO POR: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ RFC: LOML-840329-JV6 e-mail: [iaa\\_cv@hotmail.com](mailto:iaa_cv@hotmail.com)

NOTA NO. 1

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LUGAR Y CARACTERISTICAS DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS

AREA DIRECCION DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO,  
BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA.

NOMBRE, DATOS PARTICULARES Y FIRMA DE DEL PERSONAL AUTORIZADO

**RESIDENTE DE OBRA**

NOMBRE: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ

PROFESION: INGENIERIA AGRICOLA Y AMBIENTAL

DOMICILIO: MANUEL CHARLES NO. 367 INT. 303-B, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA

TELEFONO: 844 767 9590

CORREO ELECTRONICO: [iaa\\_cv@hotmail.com](mailto:iaa_cv@hotmail.com)

SUBDIRECCION DE OPERACIÓN DE PROYECTOS

NOMBRE: M.C. VICTOR MANUEL VILLANUEVA CORONADO



NOTA NO. 1

9 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AREA DE DIRECCION DE INVESTIGACION, DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, REALIZANDO LA OBRA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

1. DESMONTAJE DE CORTINAS Y PERSIANAS ACTUALES
2. INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA TIPO LAMBRIN
3. ALIMENTACION ELECTRICA PARA CONTACTOS EN MESA DE JUNTAS
4. INSTALACION Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA SPOTS DE ILUMINACION
5. ALIMENTACION A CONTACTO PARA ALIMENTAR EQUIPOS AUDIOVISUALES.
6. APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE SALA
7. FABRICACION E INTALACION DE LOGOTIPO EN MURO



NOTA NO. 2


9 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SE DA INICIO A LA OBRA, CON LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PERSIANAS Y CORTINAS ASI COMO EL TRAZO Y ALZADO DE MURO DE TABLAROCA

NOTA NO. 3

10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

COLOCACION DE DE HOJAS DE TABLAROCA EN MURO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



NOTA NO. 4



10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FABRICACION DE PERSIANAS PARA VENTANAS Y FABRICACION DE LOGOTIPO PARA SALA, con  
PROVEEDOR/FALLON

NOTA NO. 5

12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA A CONTACTOS DE MESA DE SALA





NOTA NO. 6


14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINUACION DE LOS DETALLES DE PINTURA ASI COMO LA INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA A SPOTS Y CONTACTOS DE EQUIPOS

NOTA NO. 7

15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INSTALACION DE CONTACTOS EN MESA DE SALA




Mesa

NOTA NO. 8

22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INSTALACION DE PERSIANAS EN VENTANAS



Ventanas

NOTA NO. 9

25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INSTALACION Y COLOCACION DE LOGOTIPO UNIVERSIDAD E INSTALACION DE SPOTS DE ILUMINACION

NOTA NO.10

29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE DA POR TERMINADO LOS TRABAJOS EN LA SALA AUDIOVISUAL, CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS Y FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS.



Manuel Charles No. 367-303B, Col. Bellavista, Saltillo, Coahuila, Móvil (844) 767 9590  
ATENDIDO POR: JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ RFC: LOML-840329-JV6 e-mail: [jaa\\_cv@hotmail.com](mailto:jaa_cv@hotmail.com)

## SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION DE CONTRATO O CONVENIO

EN MI CONDICION DE CONTRATISTA DEL CONTRATO **066/22 A.D. MTTO** DE LA OBRA: **TRABAJOS DE REMODELACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIVISUALES DE SALA DE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION**, DE MANERA ATENTA SOLICITO EL TRAMITE DE PRORROGA Y/O ADICION DEL TIEMPO AL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA DE ENTREGA/RECEPCION DE OBRA CULMINABA EL DIA **05 DE NOVIEMBRE DE 2022**, TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES.

DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE IMPORTACION DE ALGUNOS EQUIPOS MOTIVOS POR LO CUAL SE MANIFIESTA QUE HUBO RETRASOS A LOS AVANCES PROGRAMADOS, POR TANTO, SE CONSIDERA UN ADICIONAL DE TIEMPO PARA DAR FINALIZACION EFICIENTE Y EFICAZ AL OBJETO CONTRACTUAL DEL PROYECTO, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES Y LA PROYECCION DE LOS TRABAJOS A LA BUENA EJECUCION DONDE SE MANIFIESTA DE VITAL MPORTANCIA INICIALMENTE.

EL TERMINO POR EL CUAL SE SOLICITA PRORROGAR EL CONTRATO O CONVENIO ES HASTA EL DIA **29 DE NOVIEMBRE DE 2022**, A PARTIR DE LA FECHA ANTES MENCIONADA DE FINALIZACIÓN DE ACUERDO AL PROCESO CONTRACTUAL.

MANIFIESTO QUE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (O CONVENIO) DURANTE EL TERMINO DE LA PRORROGA SOLICITADA NO SE REQUIERE ADICION DE RCURSOS.

ATENTAMENTE

  
JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 2436

Área / Depto.: \_\_\_\_\_

Nom. Del Solicitante: DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ

Ubicación DIRECCION DE INVESTIGACION

Acciones a Realizar: \_\_\_\_\_

Material requerido: \_\_\_\_\_

Fecha Elab. Solicitud: 20/10/2022

Fecha Rec. Mtto. 20/10/2022

Fecha Rec. Supervisor: 28/11/2022

Fecha Rec. Material: \_\_\_\_\_

Fecha Elabor. Vale Con. \_\_\_\_\_

Fecha Eng. Oper.y/o Provee \_\_\_\_\_

Causa y/o Raíz: \_\_\_\_\_

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mtto

1  3  6  9  12  15 mas \_\_\_\_\_

Días estimados hábiles de termino del Mtto

1  3  6  9  12  15 mas \_\_\_\_\_

Operadores Requeridos

1  2  3  4  5  6  7

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Oper. / Provee.

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

**Encuesta Satisfacción del Cliente**

Tiempo estimado de inicio de Mtto. u Obra.

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Tiempo estimado de término de Mtto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mtto.

- SI
- NO

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

- BIEN
- REGULAR
- MAL

Observaciones; \_\_\_\_\_





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  Solicitud de Mantenimiento	Código F 6.16	Fecha Revisión 15/11/07	Revisión No. 0
	Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil		

No. Solicitud: 2436 Fecha: 20-oct-22  
 Fecha de Falla: \_\_\_\_\_  
 Área y/o Departamento: ENC. DESPACHO DIR. INV  
 Nombre del Solicitante: DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ

Prog.	FINALIDAD	PROY	E.R.M	Partida	Monto Sistema
5530	38111	2000		422000001	

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input checked="" type="checkbox"/> Otros :

Desperfecto de falla o daño en equipo: REMODELACION DE SALA DE JUNTAS A SALA DE VIDEOCONFERENCIAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION

Seño de Recibido Mto.

DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ  
 Encargado del Despacho de la Dirección de Investigación

DR. AGUSTIN HERNANDEZ JUAREZ  
 Encargado del Despacho de la Dirección de Investigación

Nombre Recibido en Mto. [Signature]

20 OCT 2022

RECIBIDO