



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2022
 Impresión de Póliza

Elab :2022-06-01

Poliza No. **B-06-00014**

Imprimir

Cheque No.

APLICADA

Referencia DEP: HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ - FACTURA NO. A-1761 REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO- MODULO 6 CONTRATO NO. 009/22AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 383,820.80 (FINIQUITO)

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	613	PAG	1435	HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ	\$ 49,323.48	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1435	FACTURA NO.A-1761/SOL.MTTO. 485-E REMOD. Y ACOND. DE BAÑOS-DORMITORIOS MODULOS 6	\$ 49,323.48	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1435 DEP) HECTOR IGNACIO DIAZ - FACTURA NO. A-1761 REMODELACIÓ		\$ 49,323.48
2112-1000	PRV	613	PAG	1435	FACTURA NO.A-1761/SOL.MTTO. 485-E REMOD. Y ACOND. DE BAÑOS-DORMITORIOS MODULOS 6		\$ 49,323.48
TOTALES POLIZA						\$ 98,646.96	\$ 98,646.96

Elaboró

Reviso

Vo.Bo.



Pagos SPEI enviados

Fecha: 01/06/2022
Hora: 07:42:36
Página: 1

B.06-014
312

Fecha valor: 01/06/2022 Clave de Rastreo: HSBC275578
Fecha de liquidación: 01/06/2022 Hora de liquidación: 13:12:27 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 1761 HECTOR I
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 49,323.48

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 058078060099100168
Nombre del Beneficiario: HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ
Banco Receptor: BANREGIO
Concepto de Pago: F 1761 HECTOR I

Referencia Numérica: 1435



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENA VISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200


UAA150303NH1A

Beneficiario 613

HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ

30 DE MAYO DE 2022

No. 1402

Factura	uid	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
A-1761	PAGO DIRECTO DOCUMENTO 1435	49,323.48	0.00	0.00	49,323.48
					
TOTALES					49,323.48

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 48/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022



Imprimir

DOCUMENTO No. 1435 **PAGO DIRECTO**

Entidad Federativa : **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA**

Región : **5 -**

Municipio : **30 - SALTILLO**

Finalidad : **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**

Entidad Responsable : **410302011 -**

Sub Programa : **4132 - Mantenimiento y Remodelación de los Internados**

Solicitante **1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE**

Concepto **FACTURA NO. A-1761 REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6 CONTRATO NO. 009/22AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 383,820.80 (FINIQUITO)**

BENEFICIARIO **613 - HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ**


Cuenta Bancaria

PENDIENTE

Elaborado : 2022-05-21

Liberado :

Autorizado :



Part.	Descripción de la Partida	Importe
3510100	FACTURA NO.A-1761/SOL.MTTO. 485-E REMOD. Y ACOND. DE BAÑOS-DORMITORIOS MODULOS 6	\$ 49,323.48
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 49,323.48





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Obras y Servicios Relacionadas
con las mismas**

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: www.uaaan.edu.mx



Saltillo, Coah. A 04 de marzo de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ, en cumplimiento al contrato 009/22 AD. MTTO. REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el cumplimiento, vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANREGIO S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 06009910016

Cheque Número: 0009688
Cantidad: \$153,528.32 (ciento cincuenta y tres mil quinientos veintiocho pesos 32/100 M.N.) por el 40% de garantía de anticipo.


Cheque Número: 0009689
Cantidad: \$33,088.00 (treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de Vicios Ocultos.

Cheque Número: 0009690
Cantidad: \$33,088.00 (treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Sucursal: 006, Saltillo, Coah.
Titular de la cuenta: HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE
ALMA-TERRA MATER**


M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y PRESIDENTE DEL COYSRM

Ccp. Archivo

HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ
DIMH610805DW2
RICARDO PEART PEREZ No. 406 Col. EL
Suc 006 SALTILLO
CUENTA 006009910016

Naranja Negocios Flex

04/03/2022

Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

U.A.A.A.U.

\$ 153,528.32

(Ciento cincuenta y tres mil quinientos veintiocho pesos 32/100 M.N.)

Moneda Nacional

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

Firma

3584151118058510600991001610009688

160180

1H80006371

HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ
DIMH610805DW2
RICARDO PEART PEREZ No. 406 Col. EL
Suc 006 SALTILLO
CUENTA 006009910016

Naranja Negocios Flex

04/03/2022

Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

U.A.A.A.U.

\$ 33,088.00

(Treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

Firma

2827151118058510600991001610009689

160180

1H80005187

HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ
DIMH610805DW2
RICARDO PEART PEREZ No. 406 Col. EL
Suc 006 SALTILLO
CUENTA 006009910016

Naranja Negocios Flex

04/03/2022

Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

U.A.A.A.U.

\$ 33,088.00

(Treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

Firma

2178151118058510600991001610009690

160180

1H80004087

Recibido
R. H.



Héctor Ignacio
Díaz Méndez

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1761
No. de serie del CSD del emisor
00001000000509646357
Fecha y Hora de emisión
2022-04-07T03:29:10
Folio Fiscal
CC904645-B64C-11EC-8A14-00155D012007

Lugar de expedición: 25204

Emisor

RFC: DIMH610805DW2
RAZÓN SOCIAL: HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ
RICARDO PEART PEREZ 406
COL. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BALUARTE SALTILLO
ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA, MEX SALTILLO 25204
REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
TELEFONOS: 844431 15 23 - 844 456 73 04

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

Fecha y hora de certificación
2022-04-07T03:29:10

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UAA750303NHA Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
COL., SALTILLO C.P.: 25315
ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA, SALTILLO MEX
TELEFONOS: 8444110208 - 8444110208

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	Remodelació y acondicionamiento de baños-dormitorios -modulo 6, según contrato 009/22 AD MTTO, ClaveProdServ: 72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios	42,520.240000	42,520.240000

CONTRATO 009/22 AD.MTTO.

Subtotal	42,520.24 MXN
IVAT 0.160000	6,803.238400 MXN
Total	49,323.48 MXN

TOTAL EN LETRA: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 48/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CC904645-B64C-11EC-8A14-00155D012007|2022-04-07T03:29:10|TBN040609RKA|ezEWNs|sbRmF0Lz0SufPXtgbQorzYZfgJgoOwPXzf5wUSqLbMmXUusPK/SbwyWXvmk+CCFA3jXUW0dAih:gW7MxY9JXJ83yWMR000BulYmzqwS0+wk1Cre716sDT0jar7veID/ayMLE0P0irsU761OYHJSO0F10YIG1KxCKP6eyLPBMT+TCGcRFCJGxk5QKzgz2BiHtD03+DizBKHE3AOidVoZiDQc422fD6260PEUpLBlw1BWGWuXfs3lmWzWhCMKWTmWeJrg56anllpCaVjDwJPMFnPIhe14fr3YQCWxmdqYeArs50aw2rklw6B3x8U5Vm9QY20R1PCQVQnA==||00001000000504587508||

Sello digital del emisor

ezEWNs|sbRmF0Lz0SufPXtgbQorzYZfgJgoOwPXzf5wUSqLbMmXUusPK/SbwyWXvmk+CCFA3jXUW0dAihygW7MxY9JXJ83yWMR000BulYmzqwS0+wk1Cre716sDT0jar7veID/ayMLE0P0irsU761OYHJSO0F10YIG1KxCKP6eyLPBMT+TCGcRFCJGxk5QKzgz2BiHtD03+DizBKHE3AOidVoZiDQc422fD6260PEUpLBlw1BWGWuXfs3lmWzWhCMKWTmWeJrg56anllpCaVjDwJPMFnPIhe14fr3YQCWxmdqYeArs50aw2rklw6B3x8U5Vm9QY20R1PCQVQnA==

Sello digital del SAT

OJ7vCPSUKBplcTpLQfEtK3S2ppWgB7JLGzeQ7R/KZ4b9p9qBYd3BHm8Xv60RXPVEVWqJfIojp2fJWRH3yWp5CUI9t3xD8PdA5zm79z2g1n04i+2YjHj6TjJnhc0lkwhbsvyt06Um/6IEccZqMzs2p7h0DhBunA/zNlzT1TXERd1SWGHBmhJ1TEuKozk bz16e2IMbe6p5h2md3yjpD47An9dQ6LUXkHeJ2bpk2hQB7D25LdnlTK3raK5P6GwWWQS0+Qq0000+JAXVxPK4uM5DhdcciiXrKrcMK2xBZWmfSJPwPVBLjhdz+rnePw7W4jLLnkqe+zOKB0+gqYi54g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.e-digital.com.mx>

RECIBO
No. 3

SALTILLO, COAH., A 07 DE ABRIL DE 2022

R.F.C.: DIMH610805DW2
CALLE: RICARDO PEART No. 406
COLONIA: EL BALUARTE
C.P.: 25204
SALTILLO, COAHUILA

NUMERO DE CONTRATO: 009/22 AD.MTTO.
NUMERO DE PROYECTO:
NUMERO DE PARTIDA:
NUMERO DE ESTIMACION: DOS Y ULTIMA
NOMBRE DE LA OBRA: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIOS-MODULO 6

UBICACIÓN: Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO" LA CANTIDAD DE : 70,867.12
(SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.)

MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 28,346.88
(VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

SUBTOTAL 42,520.24

MENOS OTRAS RETENCIONES: (5/1000) 0.00

MAS I.V.A. DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) 6,803.24
(SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 24/100 M.N.)

RECIBO TOTAL INCLUYENDO I.V.A. POR 49,323.48
(CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 48/100 M.N.)

CONTRATISTA
ING. HECTOR I. DIAZ MENDEZ

JEFE DE DEPTO. DE OBRAS
ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA

SUPERVISOR
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDEZ

V.B.
ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ



Héctor Ignacio
Díaz Méndez

Ingeniería civil
Héctor Ignacio Díaz Méndez
hectorignaciomed@icmail.com
cel. (044) 844 4567 304

ING. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
PRESENTE.-

AT'N. ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA OBRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE CON ESTA FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022, DAMOS POR INICIADA LA OBRA: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6, QUE BAJO CONTRATO No. 009/22 AD MTTO. SE ASIGNO A MI EMPRESA EN ESTA INSTITUCIÓN.

SE COMUNICA LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES QUE CORRESPONDAN.

ATENTAMENTE
SALTILLO, COAHUILA A 28 DE FEBRERO DEL 2022.

ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ
R.F.C. DIMH-610805-DW2

C.C.P.- ARQ. MARIO GUTIERREZ.- SUPERVISOR DE OBRA
C.C.P.- ARCHIVO

Ing

Héctor Ignacio
Díaz Méndez

Ingeniería civil
Héctor Ignacio Díaz Méndez

hectorignacioid@hotmail.com
cat. (044) 844 4567 304

ING. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
PRESENTE.-

AT'N. ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA OBRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE CON ESTA FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DAMOS POR TERMINADA LA OBRA: **REMDELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6**, QUE BAJO CONTRATO No. **009/22 AD MTT0**. SE ASIGNO A MI EMPRESA EN ESTA INSTITUCIÓN.

SE COMUNICA LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES QUE CORRESPONDAN.

ATENTAMENTE
SALTILLO, COAHUILA A 03 DE MAYO DEL 2022.

ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ.
R.F.C. DIMH-610805-DW2

C.C.P.- ARQ. MARIO GUTIERREZ.- SUPERVISOR DE OBRA
C.C.P.- ARCHIVO

ING. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
PRESENTE.-

AT'N. ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA OBRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
REMDELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6, QUE BAJO
CONTRATO No. **009/22 AD MTTO.** SE ASIGNO A MI EMPRESA EN ESTA INSTITUCIÓN.

LOS MOTIVOS QUE ORIGINAN ESTA PRORROGA SON:

- 1.- LA EMPRESA INTER CERAMIC NO CUENTA CON LOS VITROMUROS Y VITROPISOS LO CUAL IMPIDE AVANZAR EN TODO LO RELATIVO A ACABADOS.
- 2.- SE SOLICITARON TRABAJOS DE YESO NO CONSIDERADOS EN CATALOGO DE CONCEPTOS Y NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA Y TIROL PLASTICO.
- 3.- SE SOLICITARON TRABAJOS EN DRENAJE EXTERIOR, CAMBIAR 15 METROS LINEALES DE TUBO DE 6" NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MODULO.

SE COMUNICA LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES QUE CORRESPONDAN.

ATENTAMENTE
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE MARZO DEL 2022.

ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ.
R.F.C. DIMH-610805-DW2

C.C.P.- ARQ. MARIO GUTIERREZ .- SUPERVISOR DE OBRA
C.C.P.- ARCHIVO

ING. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
PRESENTE.-



AT'N. ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA OBRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
REMDELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6, QUE BAJO
CONTRATO No. 009/22 AD MTTO. SE ASIGNO A MI EMPRESA EN ESTA INSTITUCIÓN.

LOS MOTIVOS QUE ORIGINAN ESTA PRORROGA SON:

- 1.- LA EMPRESA INTER CERAMIC NO CUENTA CON LOS VITROMUROS Y VITROPISOS LO CUAL IMPIDE AVANZAR EN TODO LO RELATIVO A ACABADOS.
- 2.- SE SOLICITARON TRABAJOS DE YESO NO CONSIDERADOS EN CATALOGO DE CONCEPTOS Y NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA Y TIROL PLASTICO.
- 3.- SE SOLICITARON TRABAJOS EN DRENAJE EXTERIOR, CAMBIAR 15 METROS LINEALES DE TUBO DE 6" NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MODULO.

SE COMUNICA LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES QUE CORRESPONDAN.

ATENTAMENTE
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE MARZO DEL 2022.

ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ.
R.F.C. DIMH-610805-DW2

C.C.P.- ARQ. MARIO GUTIERREZ.- SUPERVISOR DE OBRA
C.C.P.- ARCHIVO



Héctor Ignacio
Díaz Méndez

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
"PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO .

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
1	DEMOLICION DE VITROMURO.	72.00	M-2	\$ 80.00	\$ 5,760.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	18.00			
2	DEMOLICION DE VITROPISO	20.00	M-2	\$ 80.00	\$ 1,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	5.00			
3	RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO.	88.00	M-L	\$ 150.00	\$ 13,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	22.00			
4	RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO.	8.00	PZAS.	\$ 200.00	\$ 1,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
5	MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA.	8.00	PZA.	\$ 5,000.00	\$ 40,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX	4.00	PZA.	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			

Revisado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO.	120.00	M-L	\$ 400.00	\$ 48,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	30.00			
8	COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO.	96.00	M-2	\$ 480.00	\$ 46,080.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	24.00			
9	COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.	24.00	M-2	\$ 480.00	\$ 11,520.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	6.00			
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX	4.00	PZA.	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX.	4.00	PZA.	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO.	4.00	PZA.	\$ 4,200.00	\$ 16,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL	4.00	PZA.	\$ 4,800.00	\$ 19,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
14	RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE RERGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO.	40.00	M-2	\$ 350.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	10.00			

Ramirez

[Signature]

[Signature]

	Dormitorio 24 Modulo 6	10.00			
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO.	400.00	M-2	\$ 70.00	\$ 28,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	100.00			
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA.	8.00	PZAS.	\$ 700.00	\$ 5,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
17	SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO.	8.00	PZAS.	\$ 350.00	\$ 2,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIOZADOS.	8.00	PZAS.	\$ 350.00	\$ 2,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
19	LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR	80.00	M-L	\$ 200.00	\$ 16,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	20.00			
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA.	4.00	PZA	\$ 680.00	\$ 2,720.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
21	HERRAJES Y CONEXIONES EN BOLIER, MINGITORIO, TAZA WC, LAVABO Y PILETA ASEO, RESUMIDERO 4" DIAM.	28.00	PZA.	\$ 357.14	\$ 10,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	7.00			
22	ESPEJO EN LAVABO	4.00	PZA.	\$ 800.00	\$ 3,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			

[Handwritten signatures and initials]

ING. IGNACIO TORRES SENTENO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
"PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO .

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN , INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
1	DEMOLICION DE VITROMURO.	72.00	M-2	\$ 90.00	\$ 6,480.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	18.00			
2	DEMOLICION DE VITROPISO	20.00	M-2	\$ 90.00	\$ 1,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	5.00			
3	RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO.	88.00	M-L	\$ 175.00	\$ 15,400.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	22.00			
4	RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO.	8.00	PZAS.	\$ 310.00	\$ 2,480.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
5	MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA.	8.00	PZA.	\$ 4,875.00	\$ 39,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX	4.00	PZA.	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			




ING. IGNACIO TORRES SENTENO

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO.	120.00	M-L	\$ 410.00	\$ 49,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	30.00			
8	COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO.	96.00	M-2	\$ 545.00	\$ 52,320.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	24.00			
9	COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.	24.00	M-2	\$ 545.00	\$ 13,080.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	6.00			
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX	4.00	PZA.	\$ 4,325.00	\$ 17,300.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX.	4.00	PZA.	\$ 4,325.00	\$ 17,300.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO.	4.00	PZA.	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL	4.00	PZA.	\$ 5,300.00	\$ 21,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
14	RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE RERGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO.	40.00	M-2	\$ 675.00	\$ 27,000.00

Revisado

R.

ING. IGNACIO TORRES SENTENO

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	Dormitorio 21 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	10.00			
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO.	400.00	M-2	\$ 75.00	\$ 30,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	100.00			
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA.	8.00	PZAS.	\$ 875.00	\$ 7,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
17	SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO.	8.00	PZAS.	\$ 245.00	\$ 1,960.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIOZADOS.	8.00	PZAS.	\$ 245.00	\$ 1,960.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
19	LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR	80.00	M-L	\$ 400.00	\$ 32,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	20.00			
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA.	4.00	PZA	\$ 700.00	\$ 2,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
21	HERRAJES Y CONEXIONES EN BOLIER, MINGITORIO, TAZA WC, LAVABO Y PILETA ASEO, RESUMIDERO 4" DIAM.	28.00	PZA.	\$ 650.00	\$ 18,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	7.00			
22	ESPEJO EN LAVABO	4.00	PZA.	\$ 1,050.00	\$ 4,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			

Ruiz

[Signature]

ING. IGNACIO TORRES SENTENO

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
				SUB-TOTAL	\$ 398,680.00
				I.V.A.	\$ 63,788.80
				TOTAL:	\$ 462,468.80
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;"> <p><i>Ing. Ignacio Torres Senteno</i></p> <p>CONTRATISTA</p> <p>ING. INACIO TORRES SENTENO</p> <p>SALTILLO, COAH.- FEBRERO DEL 2022.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><i>Torres Senteno</i></p> </div> </div>				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING. DESIDERIO MARINES CASTILLO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
"PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO .

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN , INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
1	DEMOLICION DE VITROMURO.	72.00	M-2	\$ 100.00	\$ 7,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	18.00			
2	DEMOLICION DE VITROPISO	20.00	M-2	\$ 100.00	\$ 2,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	5.00			
3	RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO.	88.00	M-L	\$ 145.00	\$ 12,760.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	22.00			
4	RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO.	8.00	PZAS.	\$ 250.00	\$ 2,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
5	MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA.	8.00	PZA.	\$ 5,500.00	\$ 44,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX	4.00	PZA.	\$ 3,750.00	\$ 15,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			

R. M. C.

M. C.

ING. DESIDERIO MARINES CASTILLO



Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO.	120.00	M-L	\$ 390.00	\$ 46,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	30.00			
8	COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO.	96.00	M-2	\$ 515.00	\$ 49,440.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	24.00			
9	COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.	24.00	M-2	\$ 515.00	\$ 12,360.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	6.00			
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX	4.00	PZA.	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX.	4.00	PZA.	\$ 3,750.00	\$ 15,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO.	4.00	PZA.	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL	4.00	PZA.	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
14	RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE REGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO.	40.00	M-2	\$ 425.00	\$ 17,000.00

Revisado


[Handwritten signature]


ING. DESIDERIO MARINES CASTILLO

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	Dormitorio 21 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	10.00			
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO.	400.00	M-2	\$ 65.00	\$ 26,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	100.00			
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA.	8.00	PZAS.	\$ 825.00	\$ 6,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
17	SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO.	8.00	PZAS.	\$ 300.00	\$ 2,400.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIOZADOS.	8.00	PZAS.	\$ 300.00	\$ 2,400.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
19	LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR	80.00	M-L	\$ 425.00	\$ 34,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	20.00			
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA.	4.00	PZA	\$ 676.00	\$ 2,704.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
21	HERRAJES Y CONEXIONES EN BOLIER, MINGITORIO, TAZA WC, LAVABO Y PILETA ASEO, RESUMIDERO 4" DIAM.	28.00	PZA.	\$ 500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	7.00			
22	ESPEJO EN LAVABO	4.00	PZA.	\$ 900.00	\$ 3,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			

ING. DESIDERIO MARINES CASTILLO

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
				SUB-TOTAL	\$ 371,264.00
				I.V.A.	\$ 59,402.24
				TOTAL:	\$ 430,666.24
	CONTRATISTA				
	ING. DESIDERIO MARINES CASTILLO				
	SALTILLO, COAH. - FEBRERO DEL 2022.				
					




UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARRERO

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO: 009/22 AD.MITTO
 IMPORTE DEL CONTRATO: 383,820.80
 NUMERO DE CONVENIO:
 IMPORTE DEL ANTICIPO: 153,528.32
 NUMERO DE PROYECTO:
 FECHA:
 DESCRIPCION DE LA OBRA: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIOS-
 MODULO 6
 2 Y ULTIMA
 ESTIMACION No.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE MAR. AL 30 DE MAR. 2022

CVE	CONCEPTO	LOC.	DIMENSIONES				PZA.	RESULT.	CANTIDAD		ESTIMACION			
			LARGO	ANCHO/DIAM	ALTO KG/CM2	EJECUTADO			PRESUP.	UN.	CANT.	P. U.	IMPORTE	
NUMEROS GENERADORES														
13.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUE- RTA MULTIPANEL Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6 Dormitorio 23 Modulo 6 Dormitorio 24 Modulo 6						1.00 1.00 1.00 1.00 4.00							
20.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA. Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6 Dormitorio 23 Modulo 6 Dormitorio 24 Modulo 6						1.00 1.00 1.00 1.00 4.00						19,200.00	
21.-	HERRAJES Y CONEXIONES EN BOLIER, MINGI- TORIO, TAZA WC, LAVABO Y PILETA ASEO, RESUMIDERO 4" DIAM. Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6 Dormitorio 23 Modulo 6 Dormitorio 24 Modulo 6						7.00 7.00 7.00 7.00 28.00						2,720.00	
22.-	ESPEJO EN LAVABO Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6 Dormitorio 23 Modulo 6						1.00 1.00 1.00 1.00						9,999.92	
SUBTOTAL DE ESTA HOJA										28.00	PZA	28.00	357.14	9,999.92
SUBTOTAL DE OBRAS										4.00	PZA	4.00	680.00	2,720.00
SUBTOTAL DE ESTA HOJA										28.00	PZA	28.00	357.14	9,999.92
SUBTOTAL DE OBRAS										4.00	PZA	4.00	680.00	2,720.00

CONTRATISTA
HECTOR I. DIAZ MENDEZ

SUPERVISOR
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA

NUMEROS GENERADORES

CVE	CONCEPTO	LOC.	DIMENSIONES			CANTIDAD			ESTIMACION				
			LARGO	ANCHO/DIAM	ALTO KG/C/M2	PZA.	RESULT.	EJECUTADO	PRESUP.	UN.	CANT.	P. U.	IMPORTE
22.-	ESPEJO EN LAVABO Dormitorio 24 Modulo 6					1	1.00	4.00	4.00	PZA	4.00	800.00	3,200.00
						TOTAL	4.00						
1.-	DEMOLICION DE VITROMURO. Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6 Dormitorio 23 Modulo 6 Dormitorio 24 Modulo 6		8.57 8.57 8.57 8.57			1 1 1 1	18.00 18.00 18.00 18.00						
						TOTAL	72.00						
						ESTIMACION 1	68.20						
						ESTA	3.80		72.00	M2	3.80	\$ 80.00	304.00
2.-	DEMOLICION DE VITROPISO Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6 Dormitorio 23 Modulo 6 Dormitorio 24 Modulo 6		2.50 2.50 2.50 2.50	2.00 2.00 2.00 2.00		1 1 1 1	5.00 5.00 5.00 5.00						
						TOTAL	20.00						
						ESTIMACION 1	19.68						
						ESTA	0.32		20.00	M2	0.32	\$ 80.00	25.60
5.-	MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DI- VISION DE REGADERA. Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6 Dormitorio 23 Modulo 6 Dormitorio 24 Modulo 6					2 2 2 2	2.00 2.00 2.00 2.00						
						TOTAL	8.00						
						ESTIMACION 1	4.00						
						ESTA	4.00		8.00	PZA	4.00	5,000.00	20,000.00
8.-	COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO. Dormitorio 21 Modulo 6 Dormitorio 22 Modulo 6					24.00 24.00							
						TOTAL	48.00						
						ESTA	4.00						
						TOTAL	23,529.60						
						ESTA	7						

CONTRATISTA HECTOR I. DIAZ MENDEZ
 SUPERVISOR ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA
 JEFE DE OBRAS ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA

CVE	CONCEPTO	LOC.	DIMENSIONES			CANTIDAD			ESTIMACION	
			LARGO	ANCHO/DIAM	ALTO KG/CM2	PZA.	RESULT.	EJECUTADO	PRESUP.	UN.


	Dormitorio 23 Modulo 6																				
	Dormitorio 24 Modulo 6																				
9.-	COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITRO-PISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.																				
	Dormitorio 21 Modulo 6		3.00	2.00																	
	Dormitorio 22 Modulo 6		3.00	2.00																	
	Dormitorio 23 Modulo 6		3.00	2.00																	
	Dormitorio 24 Modulo 6		3.00	2.00																	
	TOTAL									24.00											
	ESTIMACION 1									19.68											
	ESTA									4.32											
	TOTAL									24.00											
	ESTIMACION 1									24.00											
	ESTA									4.32											
	SUBTOTAL DE ESTA HOJA																				
	SUBTOTAL DE ESTA ESTIMACION																				
	IVA DE ESTA ESTIMACION																				
	TOTAL DE ESTA ESTIMACION																				
	SUBTOTAL DE ESTA HOJA																				
	TOTAL DE ESTA ESTIMACION																				
	SUBTOTAL DE ESTA HOJA																				
	TOTAL DE ESTA ESTIMACION																				
	SUBTOTAL DE ESTA HOJA																				
	TOTAL DE ESTA ESTIMACION																				
	SUBTOTAL DE ESTA HOJA																				
	TOTAL DE ESTA ESTIMACION																				



 CONTRATISTA
 HECTOR I. DIAZ MENDEZ



 SUPERVISOR
 ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



 JEFE DE OBRAS
 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA

SUBTOTAL DE ESTA HOJA 195,246.92




Héctor Ignacio Díaz Méndez

Ingeniería civil
Héctor Ignacio Díaz Méndez
hectorignacioid@hotmail.com
cel. (044) 844 4567 304

ESTIMACION 2



SUM. Y COLOCACIÓN DE VALVULAS



SUM. Y COLOC. DE VALVULA



JEFE DE OBRAS
ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA

SUPERVISOR
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

CONTRATISTA
HECTOR I. DIAZ MENDEZ



Héctor Ignacio Díaz Méndez

Ingeniería civil
Héctor Ignacio Díaz Méndez
hectorignaciოდ@hotmai.com
cel. (044) 844 4567 304



DEMOLICION DE VITROMURO



DEMOLICÓN DE VITROPISO

[Handwritten signature]

CONTRATISTA
HECTOR I. DIAZ MENDEZ

[Handwritten signature]

SUPERVISOR
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

[Handwritten signature]

JEFE DE OBRAS
ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA



Héctor Ignacio Díaz Méndez

Ingeniería civil
Héctor Ignacio Díaz Méndez
hectorignacioid@hotmail.com
cel. (044) 844 4567 304



MAMPARAS DE ALUMINIO



SUM. Y COLOCACION DE VITROMURO


CONTRATISTA
HECTOR I. DIAZ MENDEZ

SUPERVISOR
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA


JEFE DE OBRAS
ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA



Héctor Ignacio Díaz Méndez

Ingeniería civil
Héctor Ignacio Díaz Méndez
hectorignacioid@hotmail.com
cel. (044) 844 4567 304



SUM. Y COLOC. DE VITROPISO


CONTRATISTA
HECTOR I. DIAZ MENDEZ

SUPERVISOR
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA


JEFE DE OBRAS
ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	009/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6	FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ	FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$383,820.80	FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO			
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA. PERIODO DE EJECUCION
	\$383,820.80		\$383,820.80 DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS-PEÑA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	009/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6				
CONTRATISTA	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ				
MONTO DEL CONTRATO	\$383,820.80			FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO				FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$383,820.80		\$383,820.80	DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA		
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra






NUMERO CONTRATO	009/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6		
CONTRATISTA	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ		
MONTO DEL CONTRATO	\$383,820.80	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAA	TOTAL DE LA OBRA. PERIODO DE EJECUCION
	\$383,820.80		DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022
SUMATORIA	\$383,820.80		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	009/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6				
CONTRATISTA	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ				
MONTO DEL CONTRATO		\$383,820.80		FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO				FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	\$383,820.80	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
				\$383,820.80	DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022
SUMATORIA		\$383,820.80		\$383,820.80	
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA. - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.					
SUPERVISOR	 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO				
CONTRATISTA	 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES				
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.				
	 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ				
	 ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	009/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO		\$383,820.80		FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO					
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAA	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$383,820.80		\$383,820.80	DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA. - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.		ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	ING. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ	

UASAN 2022

Dormitorio

Varonil

Modulo 6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA


DATOS DE LA OBRA

Delegación Subdelegación de Obras y Servicios	Folio No.
Licencia No.	Fecha
Vigencia de	a
Registro Catastral No.	Fecha
Tipo de Obra	Fecha
Alineamiento No.	Fecha
Registro Patronal I.M.S.S.	

UBICACIÓN

Calle <i>Calzada Antonio Muro</i>	
No. Oficial <i>1923</i>	Interior <i>—</i>
Colonia <i>Benavista</i>	C.P. <i>25315</i>


DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA

Nombre	Teléfono	
Dirección		
Correo Electrónico		No. Reg.
Grupo		

DATOS DEL PERITO

Nombre	Teléfono
Dirección	
Firma	No. Reg.

PROPIETARIO

Nombre <i>Universidad Autónoma Agraria Antonio Muro</i>	Teléfono
Domicilio <i>Calza de Antonio Muro 1923</i>	

Fecha 28 / 02 / 2022

Folio N° 01 / Anexo N°

Con esta fecha se da inicio a la Obra - Remodelación y acondicionamiento de baño-dormitorio-modulo 6 que bajo Contrato 009/22 AD Mtb.

Se procede a recorrer la obra para verificar los trabajos a realizar:

- 1.) En el área donde se ubicara el mingitorio en sustitución de la regadera, debido al desnivel en el piso se indica que se debe nivelar firme para dejar el nivel en esta área al nivel del sanitario. (Presentar precio)
- 2.) Al supervisar el yeso de la losa, debido a que este esta desprendido del la losa se indica que se debe retirar y volver a colocar (Presentar precio)
- 3.) Se indica que el color (a) con que se pintaran los dormitorios sera Blanco Ostin
- 4.) En el caso del Dormitorio No. 21, no cuenta con chapa ni condado se deben colocar uno
- 5.) La Banqueta pendiente del lado oriente del modulo se deja asi hasta que se decida que hacer.

Elaborado por: Héctor I. Díaz Méndez



 Recibido por:

Fecha 05 / 03 / 2022

Folio N° 02 / Anexo N°

En reunión entre Supervisores y Contratistas a cargo de la remodelación - adecuación de baños en Módulos Dormitorios. acuerdan:

Se construirán mamparas de block de cemento de 10cm y formados con vitromuro del indicado en concepto de vitromuro; se presentará precio los mamparas sustituir a los de aluminio y acrílico e irán entre Escritorio, Mirador y Regadera.



Elaborado por: Héctor I. Díaz Méndez


Recibido por:

Fecha 10 / 03 / 2022

Folio N° 03/Anexo N°

Con esta fecha se indica por parte de la supervisión que se suspende la construcción de mampara de bloque entre sanitario y mingitorio ya que el espacio resultante impide el correcto uso del área. El espacio para área de regadera sin mampara de 0.85 mt.

Se indica al org. Mario Gutierrez Mendoza que debido al deterioro de las puertas de los closets se pintaran de blanco, sin modificarlas, ni complementos.
Aun no se determina como proceder con la bodega del lado oriente del modelo 6

A large handwritten signature in blue ink, possibly reading 'R. Mendoza', is written across the bottom right of the page. Below it are several scribbles and a large 'X' mark.

Elaborado por: Héctor I. Díaz M.

Recibido por:

Fecha 11 / 03 / 2022

Folio N° 04 / Anexo N°

Se informa al Supervisor que de acuerdo al distribuidor del piso cerámico y el vitromuro este se recibirá en la obra hasta dentro de 15 días, esto es el 26/03/2022 (Sábado)

Por lo pronto se trabaja en terminar instalación hidráulica agua fría y caliente de baño, demolición de yeso en lona para proceder a enyesar nuevamente. Se destapa drenaje interior, de coladeras a registros y se dan limpieza a la tubería exterior.

Se indica a Supervisor programar un nuevo calendario de obra debido al atraso en la entrega de vitropiso y vitromuro.

Ing. Hecho Ignacio Díaz Méndez


/u

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 15 / 03 / 2022

Folio N° 057 Anexo N°

Se trabaja en yaso de los
Se indica al supervisor que al tratar de limpiar
la tubería de drenaje entre registros a un lado de
patio de servicio de dormitorio modelo 6
y registro modelo 5 se localizo un tapon por lo
que sera necesario de la construcción de un registro
de drenaje para sondear la tubería, ya que
la sonda no pasa a traves del tapon

Ing. Héctor Ignacio Díaz Méndez



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 22 / 03 / 2022

Folio N° 06 / Anexo N°

Se trabaja en preforma de dormitorios, áreas interiores, aun no se recibe el vitropiso y vitromuro, se fueren terminadas las instalaciones, no se pod trabajar en acabados de bano por falta de material

Se termino de enyesar losas, se aplica tornal plastico
En exterior se indica a supervisor que al descubrir tubo de 6" de drenaje se encuentran varias perforaciones este es el motivo por el cual el tubo esta lleno de tierra.

El supervisor ordena retirar el tramo de tubo de 15ml. aproximadamente y sustituirlo por tubo nuevo + y checar pendientes, ya que el tubo existente se observa en un trun pendiente

* Se analiza precio de tuberia de drenaje, sustituir de 6", encofrado y relleno

* Se analiza precio de registro sanitario

se indica al supervisor que recibiendo el piso se solicitema prorroga por los dias que no se ha podido trabajar en vitromuro y vitropiso; asi como en drenaje

Ingr Héctor J. Díaz Mendez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 26 / 03 / 2022

Folio N° 07 / Anexo N°

Por esta fecha se indica a supervisor que se recibe vitro piso y vitromuro


Se trabaja en cambio de tubería

Se informa a supervisor que debido al atraso en la entrega de vitro piso y vitromuro se solicita una promesa de 20 días por el atraso que se causó en el total de la obra.

Así mismo se solicita una 10 días para llevar a cabo la corrección de fierro, la aplicación del mismo y la espera para que se seque este y se pueda aplicar pintura y en el caso del baño el final plástico. Por la sustitución de tubo de drenaje se solicitan 5 días hábiles.

En total se solicitan 35 días calendario

Ing. Héctor I. Domínguez



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 31 / 03 / 2022

Folio N° 08 / Anexo N°

Se trabaja en colocación de vitromero y vitro pisco
 se pinta terminado de yeso en obra
 se aplica final (plastico) plastico, solo en baños.
 se recibe tubería para sustituir drenaje exterior

Se indica al supervisor que existen diferencias de medidas
 entre presupuesto y el volumen ejecutado real por lo que
 indica el supervisor ay. Mario Gutierrez Mendoza que
 debido a la necesidad de presentar el finiquito se consideraron
 los volúmenes de catalogo y despues se modificaron ejecu-
 tando trabajos por un costo equivalente.


Se presentan volumetria Conforme a presupuesto
 los trabajos adicionales

- * Nivelación de área donde se colocan manguetero y se susti-
tuye regadera
- * Sustitución de Yeso
- * Sustitución de Chapa en cuartos 21 y 23
- * Sum. y colocación de interruptores termomagnéticos
dos de 20 amperes y dos de 30 amp.
- * Construcción de 3 (tres) rampas para acceder de ondata
a bodega de dormitorios modelo 5 y 6
- * Construcción de bodega con piso de 7.77m x 1.56m l.
- * Registro Sanitario en un piso
- * Sum. y coloc. de tubo PVC de 6" P/drenaje

Elaborado por:

Ing. Hector Diaz


Recibido por:




Fecha 03 / 05 / 2022

Folio N° 09 / Anexo N°

Con esta fecha 03/05/2022 se da por terminada la obra, considerando la promesa de 35 días por alicator externos.



Héctor J. Díaz Méndez



Elaborado por:

Recibido por:





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



CONTRATO DE OBRA Y MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y POR LA OTRA EL C. HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. -" LA UNIVERSIDAD " DECLARA:

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el **M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ**, en su carácter de **DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el **DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO**, en su carácter de **RECTOR** de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (64) sesenta y cuatro, siendo las (09:00) nueve horas de fecha martes (25) veinticinco de Agosto de (2020) dos mil veinte, otorgado ante la fe del notario público número (127) ciento veintisiete, Lic. Demián Enrique Maldonado Pámanes.
3. Que la Universidad requiere la realización de la obra **REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6**
4. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de la obra **REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6**, en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.
5. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



con las Mismas, adjudicándose a "EL CONTRATISTA", el contrato relativo a la realización de la obra REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6 que se precisan en el anexo I del presente contrato.

6. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.
7. Que tiene establecido su domicilio en el edificio de "La Dirección General Administrativa" ubicado en la Calzada Antonio Narro número 1923, colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. Que es una Persona Física con actividad empresarial, según su alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
2. Que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
3. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número DIMH610805DW2.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SUMINISTRO DE LOS BIENES** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio: Ricardo Peart Pérez n° 406, Fracc. el Baluarte, del Estado en Saltillo, Coah., C.P. 25204, correo electrónico hectorignaciod@hotmail.com, tel.(844) 431-15-23.

Que de acuerdo con el Decreto de reformas por el que se modifican diversas Leyes Fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



III.- DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número 009/22 AD. MTTO.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

1. "LA UNIVERSIDAD" Encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en **REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6**, y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas. En caso de que "EL CONTRATISTA" construya por su propia decisión una obra que no esté especificada en el contrato lo hará bajo su propia cuenta y riesgo, siendo además responsable, en tal supuesto, de los daños y perjuicios que cause "LA UNIVERSIDAD" o a terceros.
2. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
3. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
4. Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos, materia de este contrato, formarán parte del mismo y su uso será obligatorio.
5. Lo anterior en base a la propuesta presentada en el procedimiento citado.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de \$330,880.00 (Trescientos treinta mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. más la cantidad de \$52,940.80 (Cincuenta y dos mil novecientos cuarenta pesos 80/100 M.N.) sumando un monto total \$383,820.80 (Trescientos ochenta y tres mil ochocientos veinte pesos 80/100 M.N.) IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **28 de febrero de 2022** y a terminar a más tardar el día **29 de marzo de 2022**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales de la obra que se anexa al presente contrato.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



1. El plazo pactado para la ejecución de la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales " LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "EL CONTRATISTA" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - " LA UNIVERSIDAD " Se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, debiendo "EL CONTRATISTA" prever y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.


QUINTA. - ANTICIPOS. - Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD " **SE DARA EL 40% DE ANTICIPO.**

1. En los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".
2. "EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a una tasa que será igual a la establecida en las leyes fiscales del estado de Coahuila de Zaragoza en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
3. Igual procedimiento se utilizará para que "EL CONTRATISTA", en su caso, reintegre a "LA UNIVERSIDAD" las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra.

SEXTA. - FORMA DE PAGO. - "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL CONTRATISTA" hasta el 90% del monto del contrato, quedando el 10% restante para ser pagado mediante la presentación del acta de recepción y entrega y la estimación de finiquito correspondiente.

SEPTIMA. - GARANTÍAS. - Además de la garantía del anticipo mencionado en la cláusula quinta, "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir, las siguientes garantías:

1. **Fianza de Anticipo:** Consistente en el 100% del monto total del anticipo otorgado, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes de la entrega del anticipo.
2. **Fianza de Cumplimiento Del Contrato:** Consistente en el 10% del monto total del contrato antes de IVA, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes del trámite de firma del contrato.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



3. **Fianza Para Responder de Obra Mal Ejecutada o Vicios Ocultos.** - Se constituirá **CHEQUE** expedido por **"EL CONTRATISTA"** por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, a favor de **"LA UNIVERSIDAD"** Autónoma Agraria Antonio Narro, que se presentará el día de la entrega recepción de la obra, si transcurrido este plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva **"LA UNIVERSIDAD"** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El cheque garantizará defectos de calidad o de construcción, vicios ocultos, daños y perjuicios que, por inobservancia o negligencia del contratista, se lleguen a causar a terceros, así como el pago de adeudos contraídos por **"EL CONTRATISTA"** con **"LA UNIVERSIDAD"**, durante la ejecución de la obra durante dieciocho meses posteriores a la terminación de la misma. Esta garantía subsistirá durante la ejecución de los trabajos y hasta por dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos, al término de dicho plazo el contratista procederá a su cancelación previa manifestación expresa y por escrito de **"LA UNIVERSIDAD"**.
4. En caso de que sean autorizados trabajos adicionales y se amplié el monto del presente contrato mediante uno o más convenios adicionales, deberá presentarse un cheque de cumplimiento y para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos, en los términos que el convenio o solicita.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. -

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. -

1. **"EL CONTRATISTA"**, Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de los trabajos, lo comunicará por escrito a **"LA UNIVERSIDAD"** quien, realizará la recepción de los mismos ya sea total o parcial, conforme a los lineamientos o requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la verificación que esta haga de que están debidamente concluidos, reservándose **"LA UNIVERSIDAD"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. **"LA UNIVERSIDAD"** podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.
2. Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 60 días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir acuerdo o en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no acuda a la elaboración de éste, **"LA UNIVERSIDAD"** procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a **"EL CONTRATISTA"** en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de elaboración. **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de quince días para realizar reclamaciones o aclaraciones según corresponda a su derecho, en caso de que no realice ninguna reclamación y/o gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

DÉCIMA. - DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. - **"EL CONTRATISTA"** se obliga a nombrar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un responsable de obra, que tendrá las funciones y responsabilidades descritas en el artículo 220 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila, nombramiento que deberá hacerlo saber **"EL**



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



CONTRATISTA” por escrito a **“LA UNIVERSIDAD”**. Esta última se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DÉCIMO PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, es una empresa establecida que contrata trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que **“LA UNIVERSIDAD”** no será en absoluto responsables con **“EL CONTRATISTA”** respecto a dichas relaciones laborales, las cuales se darán, con exclusividad, entre **“EL CONTRATISTA”** y sus trabajadores.

DÉCIMO SEGUNDA. - SUPERVISIÓN DE LA OBRA. - “LA UNIVERSIDAD”, a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto del contrato, así como de inspeccionar los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la misma.

DECIMO TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

1. **“EL CONTRATISTA”** se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **“LA UNIVERSIDAD”**, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los desperfectos, falta de calidad en los materiales, defectos o vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“LA UNIVERSIDAD”** o a terceros durante la ejecución de la obra y dentro del término de doce meses siguientes a la fecha de recepción de la misma, pudiendo **“LA UNIVERSIDAD”** ordenar su reparación sin que el contratista tenga derecho a retribución alguna, y que en caso de que el contratista se negare a ejecutar la reparación, **“LA UNIVERSIDAD”** podrá optar por encomendarla a un tercero, con cargo a **“EL CONTRATISTA”**, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos de **“LA UNIVERSIDAD”** para exigir el pago de cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.
2. Igualmente se obliga **“EL CONTRATISTA”** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **“LA UNIVERSIDAD”**.

DÉCIMO CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA UNIVERSIDAD” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **“EL CONTRATISTA”** de acuerdo al programa de obra aprobado, para lo cual **“LA UNIVERSIDAD”** comparará periódicamente el avance de las obras.

1. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse, **“LA UNIVERSIDAD”** procederá a:
2. La retención en total de 30 % (treinta por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando por el número de



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenvista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de las obras hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "LA UNIVERSIDAD" como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

3. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, calculada por cada semana de retraso que cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", presentando el finiquito correspondiente; en el caso de que el retraso sea mayor de un mes "EL CONTRATISTA" deberá cubrir mensualmente el importe de la sanción hasta finalizar la obra. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA UNIVERSIDAD" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
4. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
5. En caso de rescisión de contrato por causas imputables al contratista, "LA UNIVERSIDAD" procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá ejecutarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.
6. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DECIMO SEXTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, así como en los casos:

1. La contravención a las disposiciones, lineamientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD",



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

2. Las partes convienen que cuando "LA UNIVERSIDAD" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA", exponiéndole las razones que al efecto se tuvieren para que este, dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, en el domicilio convencional señalado, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso "LA UNIVERSIDAD" resolverá lo procedente, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA".
3. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra, previa notificación por escrito a "LA UNIVERSIDAD", en este supuesto, si opta por rescindir el contrato, lo solicitará a "LA UNIVERSIDAD", la cual decidirá dentro de los 10 días naturales siguientes al de la solicitud; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DÉCIMO SÉPTIMA. - SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" Acepta que de las estimaciones que le cubra "LA UNIVERSIDAD" se hará la siguiente deducción:

1. El 5/1000 (cinco por cada 1000) del importe de cada estimación por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control.
2. "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones legales de carácter interno o, en su caso de competencia federal y a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, preservación del medio ambiente y uso de la vía pública, así como de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la obra encomendada.

DÉCIMA NOVENA. - DIFUSIÓN DE LA OBRA. - "EL CONTRATISTA" Se obliga a construir e instalar en el lugar o lugares que "LA UNIVERSIDAD" le indique, hasta tres letreros relativos a la obra en ejecución, construidos con estricto apego al modelo que proporcione "LA UNIVERSIDAD", en la inteligencia de que será condición indispensable para que se haga el primer pago de obra ejecutada. Será obligación de "EL CONTRATISTA" solicitar los permisos de las autoridades respectivas para la colocación de los mencionados letreros.

VIGESIMA.- ÁREA DE COORDINACIÓN: "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato al Ing. José Enrique Mandujano Álvarez, Subdirector de



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



Servicios Generales, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Saltillo Coahuila, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN CINCO TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 28 DE FEBRERO DE 2022, CONSERVANDO CUATRO EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL CONTRATISTA".

POR "LA UNIVERSIDAD"

MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y APODERADO LEGAL

POR EL "PROVEEDOR"

HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ
APODERADO LEGAL

RESPONSABLE DEL TRABAJO

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



ANEXO I

HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ



CATÁLOGO DE CONCEPTOS "PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO-DORMITORIO-MODULO 6

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
1	DEMOLICION DE VITROMURO.	72.00	M-2	\$ 80.00	\$ 5,760.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	18.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	18.00			
2	DEMOLICION DE VITROPISO	20.00	M-2	\$ 80.00	\$ 1,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	5.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	5.00			
3	RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO.	88.00	M-L	\$ 150.00	\$ 13,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	22.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	22.00			

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



2022 Flores
Arde Magón
PRESENCIA DE LA Población Agraria

4	RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO.	8.00	PZAS.	\$ 200.00	\$ 1,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
5	MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA.	8.00	PZA.	\$ 5,000.00	\$ 40,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX	4.00	PZA.	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO.	120.00	M-L	\$ 400.00	\$ 48,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	30.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	30.00			
8	COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO.	96.00	M-2	\$ 480.00	\$ 46,080.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	24.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	24.00			
9	COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.	24.00	M-2	\$ 480.00	\$ 11,520.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	6.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	6.00			

[Handwritten signatures and initials]



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX	4.00	PZA.	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX.	4.00	PZA.	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO.	4.00	PZA.	\$ 4,200.00	\$ 16,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL	4.00	PZA.	\$ 4,800.00	\$ 19,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
14	RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE RERGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO.	40.00	M-2	\$ 350.00	\$ 14,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	10.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	10.00			
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO.	400.00	M-2	\$ 70.00	\$ 28,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	100.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	100.00			

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA.	8.00	PZAS.	\$ 700.00	\$ 5,600.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
17	SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO.	8.00	PZAS.	\$ 350.00	\$ 2,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIOZADOS.	8.00	PZAS.	\$ 350.00	\$ 2,800.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	2.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	2.00			
19	LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR	80.00	M-L	\$ 200.00	\$ 16,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	20.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	20.00			
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA.	4.00	PZA	\$ 680.00	\$ 2,720.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	1.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	1.00			
21	HERRAJES Y CONEXIONES EN BOLIER, MINGITORIO, TAZA WC, LAVABO Y PILETA ASEO, RESUMIDERO 4" DIAM.	28.00	PZA.	\$ 357.14	\$ 10,000.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 22 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 23 Modulo 6	7.00			
	Dormitorio 24 Modulo 6	7.00			
22	ESPEJO EN LAVABO	4.00	PZA.	\$ 800.00	\$ 3,200.00
	Dormitorio 21 Modulo 6	1.00			

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



Dormitorio 22 Modulo 6	1.00		
Dormitorio 23 Modulo 6	1.00		
Dormitorio 24 Modulo 6	1.00		
Trescientos treinta mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL \$ 330,880.00
Cincuenta y dos mil novecientos cuarenta pesos 80/100 M.N.			I.V.A. \$ 52,940.80
Trescientos ochenta y tres mil ochocientos veinte pesos 80/100 M.N.			TOTAL: \$ 383,820.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 485-E

Fecha Elab. Solicitud: 25/02/2022

Área / Depto.:

Fecha Rec. Mto. 25/02/2022

Nom. Del Solicitante: M.C. CARLOS ROJAS PEÑA

Fecha Rec. Supervisor: 17/05/2022

Ubicación SERVICIOS ASISTENCIALES

Fecha Rec. Material:

Fecha Elabor. Vale Con.

Fecha Eng. Oper.y/o Provee

Acciones a Realizar:

Causa y/o Raíz:

Material requerido:

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Oper. / Provee

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

SI NO

BIEN REGULAR MAL

Observaciones;



Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro
Solicitud de Mantenimiento

Código
F 6.16

Fecha
Revisión
15/11/07

Revisión
No.
0

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

No. Solicitud: 485-E Fecha: 25 DE FEBRERO DE 2022

Área y/o Departamento: SERVICIOS ASISTENCIALES

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Nombre del Solicitante: MC. CARLOS ROJAS PEÑA

Marque con una X el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros: <u>SERVICIOS</u>

Desperfecto de falla o daño en equipo: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS
DORMITORIO MODULO # 6

MC. CARLOS ROJAS PEÑA
Firma Solicitante

JEFE DEPTO. DE SERVICIOS ASISTENCIALES

ING. JOSE L. GAITAN GARCIA

Sello de Recibido Mito

25 FEB 2022

Nombre Recibido en Mito.