



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-05-00238**

Elab :2022-05-06

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV - FACTURA NO. 1661 INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO. (FINIQUITO) CONTRATO NO. 003/22 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 5,390,728.67

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-4000	PRV	2448	PAG	1234	SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV	\$ 1,617,218.61	
5162-4000	PAR	6270100	PAG	1234	FACTURA NO.1661/SOL.MTTO.202-B INST. DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO	\$ 1,617,218.61	
1112-1505	BCO	RE-BNTE07			(PD 1234 DEP) SPORTECS SYNTHETIC G - FACTURA NO. 1661 INSTALACIÓN D		\$ 1,617,218.61
2112-4000	PRV	2448	PAG	1234	FACTURA NO.1661/SOL.MTTO.202-B INST. DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO		\$ 1,617,218.61
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 3,234,437.22	\$ 3,234,437.22

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/05/2022 14:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0118733476
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	2448
Nombre del Beneficiario	SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0261038956
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SSG130719FV7
Importe a Transferir	\$1,617,218.61
	\$0.00
Fecha Aplicación	05/05/2022
Número de Referencia	1234
Propósito de la Transferencia	PGO FAC 1661 SPORTECS SYNTHETIC GRASS
Clave de Rastreo	46998
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	05/05/2022 02:25:28 p. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha de Ejecución	05/05/2022 02:26:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 1234 PAGO DIRECTO
Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA
Región : 5 -
Municipio : 30 - SALTILLO
Finalidad : 25611 - ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Responsable : 410302001 -
Sub Programa : 4164 - Rehabilitación de Campos Deportivos
Solicitante 1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE
Concepto FACTURA NO. 1661 INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO. (FINIQUITO) CONTRATO NO. 003/22 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 5,390,728.67
BENEFICIARIO 2448 - SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV
Cuenta Bancaria




Table with 3 columns: Part., Descripción de la Partida, and Importe. Row 1: 6270100, FACTURA NO. 1661/SOL.MTTO.202-B INST. DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO, \$ 1,617,218.61. Row 2: TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO, \$ 1,617,218.61



Handwritten mark

**SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV**  
SSG130719FV7

<b>Folio Fiscal</b>	
9E80602B-B65E-4712-9C20-944E14336188	
<b>Fecha y Hora de Emisión</b>	
2022-04-25T09:57:57	
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	
2022-04-25T09:57:58	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
A	1681
<b>No. de Certificado Emisor: 00001000000503942402</b>	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 25904

Datos del Receptor		
<b>R.F.C</b>	<b>Nombre del Receptor</b>	<b>Uso CFDI</b>
UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	P01

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E76	mts2	72154002	30% FINIQUITO DEL CONTRATO 003/22 MTTO. INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO	-	1394153.97	1394153.97

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$223,064.64

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

**Importe con Letra:**  
UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (61/100) M.N.

<b>Subtotal</b>	\$1,394,153.97
<b>Impuestos Traslados</b>	\$223,064.64
<b>Total</b>	\$1,617,218.61

<b>Moneda</b> MXN	<b>Tipo Cambio</b> 1	<b>Tipo de Comprobante</b> 1	<b>Método de Pago</b> PUE	<b>Forma de Pago</b> 03
----------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

	<b>No. de Serie Certificado del SAT:</b>	00001000000506236653	<b>Versión CFDI:</b>	3.3
	<b>Sello Digital del Emisor</b> PHLKNd0Un8NbH9/6h1VinKxsUmFZb60LYK51DryKcA8E4Aaih8bSKbYAczgygfSON1IW/GfJ3c6uZhCH3s0iG8kl+HWdiaKTc88/M8EO01uPTi6uQNseoT98B93olil TIH/Ci3a/IAWM8VFcBh2nSiS3mswCRKAgtL6J+kj275daAbgor6uF/5SO91Rt+uBtFtE9Tr4kQOIR54gLUQkSsi1OTK+nT9YfoqMk8rUH9C0gbfUD+2x+8tOuEbad 8Cb1x6KJ6VvOZ+IAfuy9FhVQVQajqUat3SiaAJZ9F8tU113cxHO5VrbfO5SjCoGikd86yKn3VA1icDRms0xw==			
	<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>   1.1 9e80602b-b65e-4712-9c20-944e14336188 2022-04-25T09:57:57 FID080111867 PHLKNd0Un8NbH9/6h1VinKxsUmFZb60LYK51DryKcA8E4Aaih8bSKbYAc zgygfSON1IW/GfJ3c6uZhCH3s0iG8kl+HWdiaKTc88/M8EO01uPTi6uQNseoT98B93olilTIH/Ci3a/IAWM8VFcBh2nSiS3mswCRKAgtL6J+kj275daAbgor6uF/5SO91 Rt+uBtFtE9Tr4kQOIR54gLUQkSsi1OTK+nT9YfoqMk8rUH9C0gbfUD+2x+8tOuEbad8Cb1x6KJ6VvOZ+IAfuy9FhVQVQajqUat3SiaAJZ9F8tU113cxHO5VrbfO5Sj CoGikd86yKn3VA1icDRms0xw== 00001000000506236653			

Ramos Arizpe Coahuila 25 de Abril de 2022

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

A quien Corresponda:


Por medio de la presente enviamos un cordial saludo y haciendo de su conocimiento que, solicitamos el pago del 30% del valor de la obra \$1,617,218.61 (un millón seiscientos diecisiete mil doscientos dieciocho pesos 61/100 M.N) que corresponde al 30% finiquito.

Agradecemos de antemano sus atenciones, quedamos de ustedes para cualquier aclaración.

  
Lic. Juan Antonio de la Fuente Alvear.

Representante Legal.





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas

Calzada Antonio Narro # 1923, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

Saltillo, Coah. A 31 de enero de 2022

### CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., en cumplimiento al contrato 003/22 A.D. INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANORTE, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00261038956

Cheque Número: 0001290

Cantidad: \$2'156,291.46 (dos millones ciento cincuenta y seis mil doscientos noventa y un pesos 46/100 M.N.) por el 40% de garantía de anticipo

Cheque Número: 0001289

Cantidad: \$467,717.98 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 98/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento

Cheque Número: 0001288


Cantidad: \$467,717.98 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 98/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos

Sucursal: 0605, Saltillo, Coah. victoria



Titular de la cuenta: SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

ATENTAMENTE  
ALMA TERRA MATER

  
M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
Y PRESIDENTE DEL COYSRM

Ccp. Archivo



SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. SSG-130713-PV7



31 DE ENERO DE 2022

FECHA

PÁGuese ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

\$ 464,717.98

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 MN)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0605 SALTILLO VICTORIA  
SALTILLO, COAH.  
C.T.A. No. 0251038956

0001288

HOMERO ARAUJO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009 5 1 5907 2 1 00 26 10 38 9 56 000 1 288

EPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

10% ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 464,717.98 DEL CONTRATO / Vicios Ocultos

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
102-0000-001				464,717.98		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES

0001288

31 DE ENERO DE 2022

FECHA

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

\$ 2,156,291.46

MONEDA NACIONAL

(DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MN)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0605 SALTILLO VICTORIA  
SALTILLO, COAH.  
CTA. No. 0261038956

0001290

HONERO A CARRA V

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 25 5 1 1 590 7 2 1 00 26 10 38 9 56 0000 1 290

TEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

40% ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 2,156,291.46 DEL CONTRATO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
102-0000-001				2,156,291.46		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES

0001290





SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. 65G-130719-FV7



31 DE ENERO DE 2022

FECHA

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

\$ 464,717.98

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 MN)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0605 SALTILLO VICTORIA  
SALTILLO, COAH.  
CTA. No. 0261038956

0001289

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

*HOMERO ALCARAZ*

No. CUENTA

No. CHEQUE

001715115907210002610389560001289

LETO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

10% ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 464,717.98 DEL CONTRATO

*Complimiento*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
102-0000-001				464,717.98	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
					SUMAS IGUALES

0001289



Saltillo, Coahuila a 27 Enero del 2022

Universidad Autónoma Antonio Narro.  
At'n a quien corresponda.

Por medio de la presente se hace constar del inicio de los trabajos para la Cancha de Futbol Americano Unidad Saltillo, el día 27 de Enero del 2022. Así mismo se informa que la fecha de la terminación de los trabajo será el día 15 de Marzo del 2022(En condiciones de clima favorables).

Sin mas por el momento quedo a sus orden es.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Juan Antonio de la Fuente Alvear", written over a horizontal line.

C.P. Juan Antonio de la Fuente Alvear

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ramos", written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alvear", written in a cursive style.




Saltillo, Coahuila a 11 de Marzo del 2022

Universidad Autónoma Antonio Narro.  
At'n a quien corresponda.

Por medio de la presente se hace constar una prórroga de los trabajos del Contrato N°: 003/22AD . MTTO. "INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO", a causa de problemas climatológicos (Lluvias) y así mismo, cambios imprevistos en la obra, con extensión al 15 de Abril del 2022.

Sin mas por el momento quedo a sus orden es.

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Juan Antonio de la Fuente Alvear







Saltillo, Coahuila a 06 de Abril del 2022

Universidad Autónoma Antonio Narro.  
Atentamente a quien corresponda.

Por medio de la presente se hace constar que el día 06 de Abril del 2022 se dan por terminados los trabajos del Contrato N°: 003/22AD . MTTO. "INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO".

Se entrega obra al 100% sin comentarios ni observaciones del cliente.



---

C.P. Juan Antonio de la Fuente Alvear





Cliente: UAAAN  
 Proyecto: Cancha de Futbol Americano  
 Medidas totales: 9,062.54 M2  
 Ubicado en: Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila; Mex. 12 de Enero del 2022

FUTBOL AMERICANO					
Terraceria					
1	Trazo y nivelacion de terreno	M2	9062.54	\$3.22	\$ 29,181.38
2	Despalme de terreno, espesor de 10cm	M2	9062.54	\$18.40	\$ 166,750.74
3	Escalficado, Homogenizado y Compactado con una capa de espesor de 15 cm, al 90% PROCTOR, para desplante de Terraplen.	M2	9062.54	\$16.67	\$ 151,072.54
4	Base Hidraulica de 15cm de espesor Homogenizada y compactada al 95% PROCTOR.	M2	9062.54	\$111.55	\$ 1,010,926.34
5	Riego de Impregnacion a razon de 1.5/m2	M2	9062.54	\$18.97	\$ 171,916.38
<b>Total</b>					<b>\$1,529,847.38</b>

Pasto Sintatico					
1	Suministro de Alfombra: SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting, pelo cortado, POLIETILENO HIBRIDO. FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado, retorcido y estabilizado con color de fibra; Field Green, de ancho de fibra 8.40 mm y cantidad de filamentos 7, con un espesor de fibra de 120 p.m, con torciones de 35 T/m fibrilacion de 1.2 mm y una resistencia a la tension de 170 N Certificaciones aprobadas ISO 9001:2008 y Shaw Quality Systems, ISO 14001. Con una altura de base de 50 mm y una altura de 52 mm y peso hilado de 850 gr/m2, de ancho de rollo de 3.70 metros.	M2	8172.54	\$238.98	\$ 1,953,073.61
2	Suministro de Alfombra: SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting, pelo cortado, POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado, retorcido y estabilizado con color de fibra; <b>Amarillo</b> para Zonas de Anotacion.	M2	890.00	\$308.07	\$ 274,182.30
3	Suministro de Alfombra: SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting, pelo cortado, POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado, retorcido y estabilizado con color de fibra; <b>Negro</b> , para letras Institucionales.	M2	266.00	\$336.63	\$ 89,543.58
4	Suministro e Instalacion de Logotipo Central; De acuerdo a imagen. 50 m2	M2	50.00	\$388.50	\$ 19,425.00
5	Plantillas Para letras "UAAAN" Y "BUTRES".	Pza	9.00	\$2,000.00	\$ 18,000.00
6	Instalacion, cosido a mano, lienzo a lienzo, vulcanizado y adherido a la superficie, agregados de arena slica: 50-55 y hule granulado 3-5mm y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	9062.54	\$105.00	\$ 951,566.70
<b>Total Pesos</b>					<b>\$3,305,791.19</b>
<b>Descuento A Pasto de Colores, Plantillas y Logotipo</b>					<b>\$188,458.68</b>
<b>Subtotal</b>					<b>\$3,117,332.51</b>

Cotización en Pesos MX	PESOS	Subtotal Terr.	\$1,529,847.38
		Subtotal Pasto	\$3,117,332.51
		Subtotal	\$4,647,179.89
		IVA	\$743,548.78
		Total	\$5,390,728.67

Programa de Pagos		
1	40% Anticipo	\$2,156,291.47
2	30% Al salir materiales de fabrica	\$1,617,218.60
3	30% Al finalizar la obra	\$1,617,218.60
<b>Total incluye IVA</b>		<b>\$5,390,728.67</b>

**GARANTIA:**  
 9 años de garantía en el pasto sintético. Con su mantenimiento adecuado  
 9 Años de garantía contra defectos de fabrica  
 5 años de garantía contra Instalacion  
 Esta garantía dejará de surtir efecto por culpas imputables a la base o actos de abuso

**TIEMPOS DE ENTREGA:**  
 12 días de suministro. 25 días de Instalación


**NOTAS:**  
 Esta cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de esta fecha

*Ramirez*

*[Handwritten signature]*

# Soluciones Deportivas de México.

Lic. Diego Garcia. 8117385772



Fecha: 03/01/2022

## Atención. UAAAN

Por medio de la presente hacemos llegar la cotización solicitada para la creación de la cancha de Futbol de **9064 m2** en la UAAAN en Saltillo, Coahuila.

Preparación de Terreno.

- 1.- TRABAJOS DE LA BASE.
- 2.- RIEGO DE IMPREGNACION.
- 3.- PASTO SINTETICO 45/750 FIRBILADO PARA FOOTBAL\*

*\*La instalación consta del pegado de los rollos con línea blanca y agradados de arena y caucho para el mejor desempeño de la cancha*

CANTIDAD. 9064m2

SUBTOTAL. \$5,911,287.33

IVA. \$945,805.97

TOTAL. \$6,857,093.30

ANTICIPO DEL 75 % \$5,142,819.97

FINIQUITO DE 25 % \$1,714,273.32

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atte.

Lic. Diego Garcia.



Cliente: UAAAN

Proyecto: Alfombra de Pasto Sintetico.

Medidas: 9062 M2

En: Saltillo, Coahuila

Futbol Americano

ESPECIFICACION	MTS 2	P.U.	Total
1 Despalme de terreno y material vegetal , carga del material producto del corte en camión y traslado fuera del área de la obra a tiradero oficial.	9062	\$19.00	\$ 172,178.00
2 Compactacion del terreno . Incluye homogenizado y suministro e instalacion de ground cover para evitar crecimiento vegetal.	9062	\$35.00	\$ 317,170.00
3 Suministro de grava de 3/4 a 3/8 ó sello en el área.	9062	\$168.00	\$ 1,522,416.00
4 Aplicación de alombra/Pasto sintetico SinoTurf Césped artificial de fútbol: 40 mm/700 (8800dtex	9062	\$452.71	\$ 4,102,458.02
		Subtotal	\$ 6,114,222.02
		*IVA	\$ 978,275.52
		Total	\$ 7,092,497.54

Tiempo de entrega: de 60 dias dias.  
 No incluye ningun accesorio.  
 presupuesto tiene vigencia de 5 dias apartir de hoy. (03/01/2022)  
 Contacto. Ing. Sergio E. Gonzalez 8448804453 sergiogzz22@gmail.com

Este



**Cliete: UAAAN**  
**Proyecto: Cancha de Futbol Americano**  
**Medidas totales: 9,062.54 M2**  
**Ubicado en: Saltillo, Coahuila**

Saltillo, Coahuila; Mex. 12 de Enero del 2022

**FUTBOL AMERICANO**


1	Terraceria				
1.1	Trazo y nivelacion de terreno	M2	9062.54	\$3.22	\$ 29,181.38
1.2	Despalme de terreno, espesor de 10cm	M2	9062.54	\$18.40	\$ 166,750.74
1.3	Escalificado, Homogenizado y Compactado con una capa de espesor de 15 cm, al 90% PROCTOR, para desplante de Terraplen.	M2	9062.54	\$16.67	\$ 151,072.54
1.4	Base Hidraulica de 15cm de espesor Homogenizada y compactada al 95% PROCTOR.	M2	9062.54	\$111.55	\$ 1,010,926.34
1.5	Riego de impregnacion a razon de 1.5/m2	M2	9062.54	\$18.97	\$ 171,916.38
				<b>Total</b>	<b>\$1,529,847.38</b>

2	Pasto Sintetico				
2.1	Suministro de Alfombra <b>SPORTECS Synthetic Grass</b> tipo <b>Fibrilado Proturf 50/850</b> tufting pelo cortado <b>POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado</b> retorcido y estabilizado con <b>color de fibra; Field Green</b> , de ancho e fibra 8.40 mm y cantidad de filamentos 7, con un espesor de fibra de 120 p m, con torciones de 35 T/m fibrilacion de 1.2 mm y una resistencia a la tension de 170 N <b>Certificaciones aprobadas ISO 9001:2008 y Shaw Quality Systems, ISO 14001.</b> Con una altura de base de 50 mm y una altura de 52 mm y peso hilado de 850 gr/m2, de ancho de rollo de 3.70 metros.	M2	8172.54	\$238.98	\$ 1,953,073.61
2.2	Suministro de Alfombra SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; <b>Amarillo</b> para Zonas de Anotacion.	M2	890.00	\$308.07	\$ 274,182.30
2.3	Suministro de Alfombra SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; <b>Negro</b> , para letras Institucionales.	M2	266.00	\$336.63	\$ 89,543.58
2.4	Suministro e Instalacion de Logotipo Central. De acuerdo a imagen. 50 m2	M2	50.00	\$388.50	\$ 19,425.00
2.5	Plantillas Para letras "UAAAN" Y "BUITRES".	Pza	9.00	\$2,000.00	\$ 18,000.00
2.6	Instalación, cosido a mano, lienzo a lienzo, vulcanizado y adherido a la superficie, agregados de arena sílica 50-55 y hule granulado 3-5mm y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9062.54	\$105.00	\$ 951,566.70
				<b>Total Pesos</b>	<b>\$3,305,791.19</b>
				<b>Descuento A Pasto de Colores, Plantillas y Logotipo</b>	<b>\$188,458.68</b>
				<b>Subtotal</b>	<b>\$3,117,332.51</b>

Cotización en Pesos MX	PESOS	Subtotal Terr.	\$1,529,847.38
		Subtotal Pasto	\$3,117,332.51
		Subtotal	\$4,647,179.89
		IVA	\$743,548.78
		Total	\$5,390,728.67

**Programa de Pagos**


1	40% Anticipo	\$2,156,291.47
2	30% Al salir materiales de fabrica	\$1,617,218.60
3	30% Al finalizar la obra	\$1,617,218.60
<b>Total Incluye IVA</b>		<b>\$5,390,728.67</b>





*Benyo*  
*11*


*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
R...  
H  
H  
(S)







Ray 00

~~Ray~~ ~~Ray~~ ~~Ray~~

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Contrato N° 003/22/AD Mantto.

instalacion de pasto Sintetico en  
La cancha de fut Bol Americano  
de la universidad Autonoma  
Agraria Antonio Narro Unidad Saltillo

contratista SPORTEOS SYNTHETIC GRASS  
S.A. de C.V.

Juan Antonio de la fuente Alvear.

Supervisor = Agr. Mario Gutiérrez Mendoza

Agr. Mario Gutierrez Mendoza  
Supervisor UAAAN

Ing. Juan Antonio de la Fuente A.  
Contratista.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 27 / Mayo / 2022

Enero ~~2021~~

Folio N° 01 / Anexo N°


Con esta fecha se da inicio a la obra de instalación de pasto sintético en cancha de fut Bol Americano

Se Entrega al Contratista el Area para Realizar Segun Contrato Las Conceptos indicadas

del 1 de febr al 5 (2022)


Trazo y Nivelacion del terreno  $9,062^{54} M^2$

Despalme de terreno con Maquinaria Motoconformadora del pasto existente y tierra fertil



del 7 al 12 de febrero 2022

Se le indico al Contratista el traslado a Campos 3 y 4 de fut Bol para Desvanecerlo en Areas.




Supervisor



Contratista

Elaborado por:

Recibido por:






Fecha 1 feb 2022

Folio N° /Anexo N°

Escolificado de Material Existente Homogenizado y compactado con una capa Espesor de 15 cm al 90% Proctor Para el Desplante de terraplen con Maquinaria y Equipo: del (14 al 25 de feb 2022)

Relleno y Nivelación: en Area P/ Base Hidráulica

\* Base Hidraulica de 15 cm de Espesor Homogenizada y compactada al 95% Proctor



Elaborado por:

Recibido por:


Fecha / /

Folio N° / Anexo N°



febrero 2022

Continuación de trabajos en Base  
Escarificada y Base Hidráulica  
en Area del Campo futbol  
Americano

Se le indicó al Contratista sobre  
Dren pluvial del Campo y se llegó  
al Acuerdo de canalizado en ambos  
Lados en Campo tubo 4" PVC  
Preparación Excavación pendiente y  
Tapado con Material Indicado




Supervisor UADR

Ing. Efrén Silva  
Supervisor  
Contratista

Elaborado por:

Recibido por:



Fecha / /

Folio N° / Anexo N°


( Mayo 2022 )


Continuación de Conceptos  
→ Base Hidráulica Procto 95%


Movimientos y Nivelación en Brea Svc  
Donde Pelicaron Rellenos para Nivelación

Dren pluvial tendido, 4"  $\phi$  PVC.  
Preparado para drenar y pendiente a  
fuera del campo

Aplicación de Riego de impregnación  
a Razón de 1.5 M<sup>2</sup> en toda el Brea


  
Sr. Marco Gotz M.



  
Eren Silva  
Contratista  
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:



Pasto sintético UAAAN

11 marzo

Se comenzó el proceso de instalación del pasto sintético de la cancha

13 marzo

Avance 5 rollos de pasto sintético instalados

14 de marzo

Avance 9 rollos instalados

20 marzo

Se terminó con la instalación del emparrillado de la cancha de football americano

27 de marzo

Se finalizó con el delineado de la cancha de Fut II junto con sus contracanchas. Pendiente logo y zonas de anotación

23 de marzo

Se terminó con las zonas de anotación y sus letras

/ /

28 de marzo

Se instaló el logo según  
diseño autorizado por la Universidad

30 marzo

Se procedió con la instalación  
de arena sílica para el campo

5 ~~Marzo~~ Abril



Se terminó de instalar los  
números y yardas en el interior del  
campo

6 de ~~Marzo~~ Abril

Se comenzó la instalación del  
hule granulado para la cancha

7 de Abril

Finalización de la obra.





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	003/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	27/01/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/03/2022
DESCRIPCION	"INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO"	FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.	FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$5,390,728.67	FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67
			DEL 27 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2022
SUMATORIA	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67
<p>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>			
<p>FIRMA DEL USUARIO:; PROFR. EDUARDO LANDEROS IBARRA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DEPORTIVO.</p>			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ALVEAR.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	003/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	27/01/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/03/2022
DESCRIPCION	"INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO"			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$5,390,728.67			FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67	DEL 27 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO:; PROF. EDUARDO LANDEROS IBARRA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DEPORTIVO.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA		
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ALVEAR.		



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
**ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	003/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	27/01/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/03/2022
DESCRIPCION	"INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO"				
CONTRATISTA	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.				
MONTO DEL CONTRATO	\$5,390,728.67			FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO				FECHA TERMINO REAL	
FECHA DEL CONVENIO					
<b>ESTIMACIONES:</b>					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67	DEL 27 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
<b>OBSERVACIONES</b>					
FIRMA DEL USUARIO:; PROF. EDUARDO LANDEROS IBARRA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DEPORTIVO.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA		
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERÁ	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ALVEAR.		





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
**ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

Datos Generales de la Obra


NUMERO CONTRATO	003/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	27/01/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/03/2022
DESCRIPCION	"INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO"	FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.	FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$5,390,728.67	FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO			
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67
			DEL 27 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2022
SUMATORIA	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO:; PROFR. EDUARDO LANDEROS IBARRA. - JEFE DEL DEPARTAMENTO DEPORTIVO.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ALVEAR.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
**ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	003/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	27/01/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	15/03/2022
DESCRIPCION	"INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO"				
CONTRATISTA	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.				
MONTO DEL CONTRATO	\$5,390,728.67			FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO				FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67	DEL 27 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$5,390,728.67		\$5,390,728.67		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO:; PROF. EDUARDO LANDEROS IBARRA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DEPORTIVO.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA		
ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ALVEAR.		




**CONTRATO DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD Y POR LA OTRA "SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ALVEAR, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:**

**DECLARACIONES**

**PRIMERA. - " LA UNIVERSIDAD " DECLARA:**

**I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"**

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el **M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ**, en su carácter de **DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el **DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO**, en su carácter de **RECTOR** de "**LA UNIVERSIDAD**", mediante instrumento público número (64) sesenta y cuatro, siendo las (09:00) nueve horas de fecha martes (25) veinticinco de Agosto de (2020) dos mil veinte, otorgado ante la fe del notario público número (127) ciento veintisiete, Lic. Demián Enrique Maldonado Pámanes.
3. Que la Universidad requiere la realización de la obra "**INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO**"
4. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de la "**INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO**", en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.
5. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adjudicándose a "**EL CONTRATISTA**", el contrato relativo a la realización de la "**INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO**", que se precisan en el anexo I del presente contrato.
6. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

7. Que tiene establecido su domicilio en el edificio de "La Dirección General Administrativa" ubicado en la Calzada Antonio Narro número 1923, colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

## SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública número 222 (doscientos veintidós), Tomo IV, Foja 857 (ochocientos cincuenta y siete) de fecha 19 (diecinueve) de julio del 2013 (dos mil trece), otorgada por el Lic. Alejandro Baragaño Rosas, Notario Público Número 65 (sesenta y cinco), de la Ciudad de Saltillo, Coah.
2. Que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
3. Que es una persona Moral que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número **SSG130719FV7**.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el suministro de los bienes objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio: Huizache #801, Col. Villas del Nogal C.P. 25904, Ramos Arizpe, Coah. correo electrónico [contabilidadsportecs@gmail.com](mailto:contabilidadsportecs@gmail.com), tel. (844) 485 2020.
7. Que la empresa "SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V." otorga Poder General para los fines y efectos legales del presente contrato al C. Juan Antonio de la Fuente Alvear, bajo la Escritura Pública número 200 (doscientos), de fecha 17 (diecisiete) de agosto del 2020 (dos mil veinte), otorgada por el Lic. Rodrigo Fernando Orozco Aguirre, Notario Público Número 78 (setenta y ocho), de la Ciudad de Saltillo, Coah., Bajo el registro Público de la propiedad con el número 33264 de fecha 17 (agosto) de enero de 2020 (dos mil veinte).
8. Que de acuerdo con el Decreto de reformas por el que se modifican diversas Leyes Fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.

## III.- DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número **003/22 AD. MTTO.**

## CLAUSULAS


### PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

1. " **LA UNIVERSIDAD** " Encomienda a " **EL CONTRATISTA**" la realización de una obra consistente en " **INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO**" y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas. En caso de que " **EL CONTRATISTA**" construya por su propia decisión una obra que no esté especificada en el contrato lo hará bajo su propia cuenta y riesgo, siendo además responsable, en tal supuesto, de los daños y perjuicios que cause " **LA UNIVERSIDAD**" o a terceros.
2. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
3. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
4. Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos, materia de este contrato, formarán parte del mismo y su uso será obligatorio.
5. Lo anterior en base a la propuesta presentada en el procedimiento citado.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.** - El monto total del presente contrato es de: \$4'647,179.89 (cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento setenta y nueve pesos 89/100 M.N.) antes de I.V.A. más la cantidad de \$743,548.78 (Setecientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos 78/100 M.N.) sumando un monto total **\$5'390,728.67 (Cinco millones trescientos noventa mil setecientos veintiocho pesos 67/100 M.N.) IVA incluido.**

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.** - " **EL CONTRATISTA**" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **27 de enero de 2022** y a terminar a más tardar el día **15 de marzo de 2022**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales de la obra que se anexa al presente contrato.

1. El plazo pactado para la ejecución de la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de " **LA UNIVERSIDAD**". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales " **LA UNIVERSIDAD**" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que " **EL CONTRATISTA**" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, " **LA UNIVERSIDAD**" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de " **EL CONTRATISTA**" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

**CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - " LA UNIVERSIDAD "** Se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, debiendo "EL CONTRATISTA" prever y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.


**QUINTA. - ANTICIPOS. -** Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD" DARA EL 40% DE ANTICIPO.

1. En los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".
2. "EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a una tasa que será igual a la establecida en las leyes fiscales del estado de Coahuila de Zaragoza en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
3. Igual procedimiento se utilizará para que "EL CONTRATISTA", en su caso, reintegre a "LA UNIVERSIDAD" las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra.

**SEXTA. - FORMA DE PAGO. -** "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL CONTRATISTA" hasta el 70% del monto del contrato, quedando el 30% restante para ser pagado mediante la presentación del acta de recepción y entrega y la estimación de finiquito correspondiente.

**SEPTIMA. - GARANTÍAS. -** Además de la garantía del anticipo mencionado en la cláusula quinta, "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir, las siguientes garantías:

1. **Fianza de Anticipo:** Consistente en el 100% del monto total del anticipo otorgado, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes de la entrega del anticipo.
2. **Fianza de Cumplimiento Del Contrato:** Consistente en el 10% del monto total del contrato antes de IVA, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes del trámite de firma del contrato.
3. **Fianza Para Responder de Obra Mal Ejecutada o Vicios Ocultos. -** Se constituirá **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, a favor de "LA UNIVERSIDAD" Autónoma Agraria Antonio Narro, que se presentará el día de la entrega recepción de la obra, si transcurrido este plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva "LA UNIVERSIDAD" podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El cheque garantizará defectos de calidad o de construcción, vicios ocultos, daños y perjuicios que, por inobservancia o negligencia del contratista, se lleguen a causar a terceros, así como el pago de adeudos contraídos por "EL CONTRATISTA" con "LA UNIVERSIDAD", durante la ejecución de la obra durante dieciocho meses posteriores a la terminación de la misma. Esta garantía subsistirá durante la ejecución de los trabajos y hasta por dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos, al término de dicho plazo el contratista procederá a su cancelación previa manifestación expresa y por escrito de "LA UNIVERSIDAD".
4. En caso de que sean autorizados trabajos adicionales y se amplié el monto del presente



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenvista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

contrato mediante uno o más convenios adicionales, deberá presentarse un cheque de cumplimiento y para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos, en los términos que el convenio o solicita.

**OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.** - Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

**NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA"**, Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de los trabajos, lo comunicará por escrito a **"LA UNIVERSIDAD"** quien, realizará la recepción de los mismos ya sea total o parcial, conforme a los lineamientos o requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la verificación que esta haga de que están debidamente concluidos, reservándose **"LA UNIVERSIDAD"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. **"LA UNIVERSIDAD"** podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.


1. Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 60 días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir acuerdo o en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no acuda a la elaboración de éste, **"LA UNIVERSIDAD"** procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a **"EL CONTRATISTA"** en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de elaboración. **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de quince días para realizar reclamaciones o aclaraciones según corresponda a su derecho, en caso de que no realice ninguna reclamación y/o gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

**DÉCIMA. - DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. - "EL CONTRATISTA"** se obliga a nombrar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un responsable de obra, que tendrá las funciones y responsabilidades descritas en el artículo 220 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila, nombramiento que deberá hacerlo saber **"EL CONTRATISTA"** por escrito a **"LA UNIVERSIDAD"**. Esta última se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

**DÉCIMO PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA"**, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, es una empresa establecida que contrata trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que **"LA UNIVERSIDAD"** no será en absoluto responsables con **"EL CONTRATISTA"** respecto a dichas relaciones laborales, las cuales se darán, con exclusividad, entre **"EL CONTRATISTA"** y sus trabajadores.

**DÉCIMO SEGUNDA. - SUPERVISIÓN DE LA OBRA. - "LA UNIVERSIDAD"**, a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto del contrato, así como de inspeccionar los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la misma.

**DECIMO TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"LA UNIVERSIDAD"**, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los desperfectos, falta de calidad en los materiales, defectos o vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA UNIVERSIDAD"** o a terceros durante la ejecución de la obra y dentro del término de doce meses siguientes a la fecha de recepción de la misma, pudiendo **"LA UNIVERSIDAD"** ordenar su reparación sin que el contratista tenga derecho a retribución alguna, y que en caso de que el contratista se negare a ejecutar la reparación, **"LA UNIVERSIDAD"** podrá optar por encomendarla a un tercero, con cargo a **"EL CONTRATISTA"**, en cuyo caso se hará efectiva la



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

*Ramírez*

garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos de "LA UNIVERSIDAD" para exigir el pago de cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

1. Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "LA UNIVERSIDAD".

**DÉCIMO CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - "LA UNIVERSIDAD"** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo al programa de obra aprobado, para lo cual "LA UNIVERSIDAD" comparará periódicamente el avance de las obras.

1. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse, "LA UNIVERSIDAD" procederá a:
2. La retención en total de 30 % (treinta por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de las obras hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "LA UNIVERSIDAD" como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".
3. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, calculada por cada semana de retraso que cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", presentando el finiquito correspondiente; en el caso de que el retraso sea mayor de un mes "EL CONTRATISTA" deberá cubrir mensualmente el importe de la sanción hasta finalizar la obra. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA UNIVERSIDAD" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
4. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
5. En caso de rescisión de contrato por causas imputables al contratista, "LA UNIVERSIDAD" procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá ejecutarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.
6. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

**DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD"** podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

*AL*





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buénavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

**DECIMO SEXTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.** - "LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, así como en los casos:

1. La contravención a las disposiciones, lineamientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.
2. Las partes convienen que cuando "LA UNIVERSIDAD" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA", exponiéndole las razones que al efecto se tuvieren para que este, dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, en el domicilio convencional señalado, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso "LA UNIVERSIDAD" resolverá lo procedente, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA".
3. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra, previa notificación por escrito a "LA UNIVERSIDAD", en este supuesto, si opta por rescindir el contrato, lo solicitará a "LA UNIVERSIDAD", la cual decidirá dentro de los 10 días naturales siguientes al de la solicitud; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.


**DÉCIMO SÉPTIMA. - SUJECCIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES.** - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**DÉCIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.** - "EL CONTRATISTA" Acepta que de las estimaciones que le cubra "LA UNIVERSIDAD" se hará la siguiente deducción:

1. El 5/1000 (cinco por cada 1000) del importe de cada estimación por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control.
2. "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones legales de carácter interno o, en su caso de competencia federal y a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, preservación del medio ambiente y uso de la vía pública, así como de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la obra encomendada.

**DÉCIMA NOVENA. - DIFUSIÓN DE LA OBRA.** - "EL CONTRATISTA" Se obliga a construir e instalar en el lugar o lugares que "LA UNIVERSIDAD" le indique, hasta tres letreros relativos a la obra en ejecución, contruidos con estricto apego al modelo que proporcione "LA UNIVERSIDAD", en la inteligencia de que será condición indispensable para que se haga el primer pago de obra ejecutada. Será obligación de "EL CONTRATISTA" solicitar los permisos de las autoridades respectivas para la colocación de los mencionados letreros.

**VIGESIMA. - ÁREA DE COORDINACIÓN:** "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato al Ing. José Enrique Mandujano Álvarez, Subdirector de Servicios Generales, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

**VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN.** - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Saltillo Coahuila, por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

**PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN CINCO TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, CONSERVANDO CUATRO EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL CONTRATISTA".**

**POR "LA UNIVERSIDAD"**

**MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

**POR EL "PROVEEDOR"**

**JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ALVEAR  
APODERADO LEGAL**


**RESPONSABLE DEL TRABAJO**

**ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES**

**LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE "INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO"**-----

**ANEXO I**

**"SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V."**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

*Reservado*




## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO" CATÁLOGO DE CONCEPTOS

"INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO  
UNIDAD SALTILLO."

NOTA:TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.						
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	
1	TERRACERIA					
1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	9062.54	\$3.22	\$29,181.38	
1.2	DESPALME DE TERRENO, ESPESOR DE 10CM	M2	9062.54	\$18.40	\$166,750.74	
1.3	ESCALIFICADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON UNA CAPA DE ESPESOR DE 15 CM, AL 90% PROCTOR, PARA DESPLANTE DE TERRAPLEN.	M2	9062.54	\$16.67	\$151,072.54	
1.4	BASE HIDRAULICA DE 15CM DE ESPESOR HOMOGENIZADA Y COMPACTADA AL 95% PROCTOR.	M2	9062.54	\$111.55	\$1,010,926.34	
1.5	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5/M2	M2	9062.54	\$18.97	\$171,916.38	
				<b>Total</b>	<b>\$1,529,847.38</b>	
2	PASTO SINTETICO					

*Handwritten marks and signatures*


*Handwritten signature*



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro


Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
 Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
 Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

2.1	SUMINISTRO DE ALFOMBRA SPORTECS SYNTHETIC GRASS TIPO FIBRILADO PROTURF 50/850 TUFTING PELO CORTADO POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 DTEX FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON COLOR DE FIBRA; <b>FIELD GREEN</b> , DE ANCHO E FIBRA 8.40 MM Y CANTIDAD DE FILAMENTOS 7, CON UN ESPESOR DE FIBRA DE 120 P M, CON TORCIONES DE 35 T/M FIBRILACION DE 1.2 MM Y UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 170 N <b>CERTIFICACIONES APROBADAS ISO 9001:2008 Y SHAW QUALITY SYSTEMS, ISO 14001.</b> CON UNA ALTURA DE BASE DE 50 MM Y UNA ALTURA DE 52 MM Y PESO HILADO DE 850 GR/M2, DE ANCHO DE ROLLO DE 3.70 METROS.	M2	8172.54	\$238.98	\$1,953,073.61
2.2	SUMINISTRO DE ALFOMBRA SPORTECS SYNTHETIC GRASS TIPO FIBRILADO PROTURF 50/850 TUFTING PELO CORTADO POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 DTEX FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON COLOR DE FIBRA; <b>AMARILLO</b> PARA ZONAS DE ANOTACION.	M2	890.00	\$308.07	\$274,182.30
2.3	SUMINISTRO DE ALFOMBRA SPORTECS SYNTHETIC GRASS TIPO FIBRILADO PROTURF 50/850 TUFTING PELO CORTADO POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 DTEX FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON COLOR DE FIBRA; <b>NEGRO</b> , PARA LETRAS INSTITUCIONALES.	M2	266.00	\$336.63	\$89,543.58
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGOTIPO CENTRAL. DE ACUERDO A IMAGEN. 50 M2	M2	50.00	\$388.50	\$19,425.00
2.5	PLANTILLAS PARA LETRAS "UAAAN" Y "BUITRES".	Pza	9.00	\$2,000.00	\$18,000.00
2.6	INSTALACIÓN, COSIDO A MANO, LIENZO A LIENZO, VULCANIZADO Y ADHERIDO A LA SUPERFICIE, AGREGADOS DE ARENA SÍLICA 50-55 Y HULE GRANULADO 3-5MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9062.54	\$105.00	\$951,566.70
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.					\$3,305,791.19
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.					\$188,458.68
<b>DESCUENTO A PASTO DE COLORES, PLANTILLA Y LOGOTIPO</b>					
TRES MILLONES CIENTO DIECISITE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.					\$3,117,332.51
UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.					\$1,529,847.38
<b>SUBTOTAL TERR.</b>					
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.					\$4,647,179.89
<b>SUBTOTAL</b>					
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.				IVA	\$743,548.78
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100M.N.				TOTAL	\$5'390,728.67



**FUTBOL AMERICANO:**

*Revisado*



*Handwritten marks and symbols*

*Handwritten signature*



Universidad Autónoma Agraria  
Narro

Antonio

Código  
F 6.17

Fecha  
Revisión  
15/11/07

Revisión  
No.  
0

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta  
Satisfacción de Cliente

Tiempo de Retención  
Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 202-B  
Área / Depto.: \_\_\_\_\_  
Nom. Del Solicitante: ING. JOSE ENRIQUE  
MANDUJANO ALVAREZ  
Ubicación SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Fecha Elab. Solicitud: 27/01/2022  
Fecha Rec. Mto. 27/01/2022  
Fecha Rec. Supervisor: \_\_\_\_\_  
Fecha Rec. Material: \_\_\_\_\_  
Fecha Elabor. Vale Con. \_\_\_\_\_  
Fecha Eng. Oper.y/o Provee \_\_\_\_\_

Acciones a Realizar: \_\_\_\_\_

Causa y/o Raíz: \_\_\_\_\_

Material requerido: \_\_\_\_\_

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto

1  3  6  9  12  15 mas \_\_\_\_\_

Días estimados hábiles de termino del Mto

1  3  6  9  12  15 mas \_\_\_\_\_

Operadores Requeridos

1  2  3  4  5  6  7

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma  
del Supervisor  
*[Firma]*

Nombre y Firma  
del Oper. / Provee.  
*[Firma]*

Fecha, Nombre y Firma  
del Usuario  
*[Firma]*

### Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

SI  NO

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

BIEN  REGULAR  MAL

Observaciones: \_\_\_\_\_



Universidad Autónoma Agraria  
Antonio Narro  
Solicitud de Mantenimiento

Código  
F 6.16

Fecha  
Revisión  
15/11/07

Revisión  
No.  
0

Tiempo de Retención  
Un Año Después de su Vida Útil

No. Solicitud:

202-B1

Fecha: 27 de enero de 2022

Fecha de Falla:

Área y/o Departamento: SUB. DIR. DE SERVICIOS GENERALES

Prog.

SubProg.

Proy.

E.U.J.

Partida

Monto Sistema

Nombre del Solicitante: ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- Albañilería
- Pintura
- Fontanería
- Tabla Roca
- Carpintería

- Herrería
- Electricidad
- Teléfonos
- Equipo de Oficina
- Equipo de Laboratorio

- Limpieza
- Abastecimiento de Agua
- Cerrajería
- Jardinería
- Otros: \_\_\_\_\_

Desperfecto de falla o daño en equipo:

INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO DE LA CNCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ  
Firma Solicitante

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ  
Jefe de Departamento o Área



Dm  
Nombre Recibido en Mtto.